



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

ที่ ๕๔๔๐๒/

วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงใน  
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ตารางสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

### เรื่องเดิม

ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ได้ตั้งงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณและโอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่ ประกอบกับการอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จำนวน ๔ ครั้ง รวมโครงการทั้งสิ้น ๖๒ โครงการ นั้น

### ข้อเท็จจริง

งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลตำบลทุ่งทอง ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ซึ่งในการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ถึงขั้นตอนการบริหารสัญญาเรียบร้อยทุกโครงการแล้ว

โดย งานพัสดุ กองคลัง ได้จัดทำตารางสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ พบว่าการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างทั้ง ๖๒ โครงการ สรุปดังนี้

๑. งบประมาณตั้งไว้ทั้งสิ้น ๖,๓๖๔,๒๐๐.- บาท
๒. วงเงินงบประมาณตามสัญญาทั้งสิ้น ๖,๓๑๑,๙๐๐.- บาท
๓. สามารถประหยัดงบประมาณได้ ๓๖,๓๐๐.- บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๕๗

รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

### ปัญหาอุปสรรค

การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด ระเบียบ หนังสือสั่งการที่ใช้ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานต้องทำความเข้าใจ ศึกษากระบวนการ ขั้นตอนการทำงานใหม่ ทำให้การปฏิบัติงานอาจเกิดความล่าช้าบ้าง

### ข้อเสนอและพิจารณา

จากการดำเนินการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ทำให้ทราบถึงผลการประหยัดงบประมาณในการดำเนินงานดังกล่าว ซึ่งงานพัสดุ กองคลัง เทศบาลตำบลทุ่งทอง เห็นควรนำข้อมูลที่ได้รับจากการวิเคราะห์ไปทำการปรับปรุงการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อให้การดำเนินงานในปีงบประมาณถัดไป เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

คุ่มค่า ไปรุ่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตรวจสอบได้ ก่อประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานและเพื่อ  
บรรลุดูวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ สอดคล้องกับหลักการและวิธีการตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ  
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ  
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)..........นักวิชาการพัสดุ  
(นายชัยยุทธ สัตติชัย)

(ลงชื่อ)..........หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ  
(นางสาวพชรพรรณ นานัน)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดเทศบาล.....

.....  
(ลงชื่อ)..........  
(นางธนันท์ อนันต์สินชัย)  
ปลัดเทศบาลเทศบาลตำบลทุ่งทอง

พิจารณาแล้วเห็นควร.....

.....  
(ลงชื่อ)..........  
(นายสมถวิล หมั่นอุตสาห์)  
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง

ตารางสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ลำดับ ที่	รายการโครงการ	งบประมาณจาก	งบประมาณ (บาท)	วงเงินตามสัญญา (บาท)	วงเงินที่ ประหยัดได้ (บาท)	คิดเป็น ร้อยละ (%)
1	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในเขตพื้นที่หมู่บ้าน หมู่ 1 บ้านเข้ัว (บางส่วน)	เทศบัญญัติ64	250,000	249,000	1,000	0.40
2	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในเขตพื้นที่หมู่บ้าน หมู่ 11 บ้านม่วง	เทศบัญญัติ64	300,000	298,000	2,000	0.67
3	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในเขตพื้นที่หมู่บ้าน หมู่ 15 บ้านหนองชุม	เทศบัญญัติ64	150,000	149,000	1,000	0.67
4	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในเขตพื้นที่หมู่บ้าน หมู่ 16 บ้านหนองแถม (ช่วงบ้านนายสมพงษ์)	เทศบัญญัติ64	110,000	109,000	1,000	0.91
5	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในเขตพื้นที่หมู่บ้าน หมู่ 16 บ้านหนองแถม (ช่วงบ้านนายสาคร)	เทศบัญญัติ64	90,000	89,500	500	0.56
6	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในเขตพื้นที่หมู่บ้าน หมู่ 18 บ้านโนนส้มเอย	เทศบัญญัติ64	265,000	263,000	2,000	0.75
7	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในเขตพื้นที่หมู่บ้าน หมู่ 19 บ้านกุดจวนชุม	เทศบัญญัติ64	200,000	199,000	1,000	0.50
8	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในเขตพื้นที่หมู่บ้าน หมู่ 3 บ้านโนนหมกรือ	เทศบัญญัติ64	200,000	199,000	1,000	0.50
9	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 4 บ้านคลองไผ่เกาะ	เทศบัญญัติ64	250,000	249,000	1,000	0.40
10	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 5 บ้านโนนคาค	เทศบัญญัติ64	55,000	55,000	0	0
11	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในเขตพื้นที่หมู่บ้าน หมู่ 7 บ้านกุดจวน	เทศบัญญัติ64	200,000	198,000	2,000	1.00
12	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในเขตพื้นที่หมู่บ้าน หมู่ 8 บ้านหนองโสมง	เทศบัญญัติ64	200,000	199,000	1,000	0.50
13	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในเขตพื้นที่หมู่บ้าน หมู่ 9 บ้านกุดไผ่คุ้ม	เทศบัญญัติ64	200,000	198,000	2,000	1.00



ลำดับ ที่	รายการ/โครงการ	งบประมาณจาก	งบประมาณ (บาท)	วงเงินตามสัญญา (บาท)	วงเงินที่ ประหยัดได้ (บาท)	คิดเป็น ร้อยละ (%)
14	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ภายในเขตพื้นที่หมู่บ้าน หมู่ 6	เทศบาลปูกูตี64	200,000	199,000	1,000	0.50
	บ้านด็อน				-	
15	โครงการปรับปรุงรั้วสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งทอง	เทศบาลปูกูตี64	130,000	130,000	0	0
16	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมทรัพย์สิน คุรุภัณฑ์ที่ดับและสิ่งก่อสร้าง	โอนงบประมาณเพิ่ม64	196,800	196,000	800	0.41
	(โครงการถนนตัด รหัส 147-51-0001)				-	
17	โครงการปรับปรุงถนน คสล.ที่ชำรุดภายในเขต ทต.ทุ่งทอง บ้านด็อน หมู่ 6	โอนงบประมาณเพิ่ม64	14,300	14,300	0	0
18	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังพื้นที่การเกษตร บ้านโนนหมากว้อ หมู่ 3	โอนงบประมาณเพิ่ม64	38,000	37,500	500	1.32
19	โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งทอง	โอนงบประมาณเพิ่ม64	81,500	80,000	1,500	1.84
20	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.บ้านด็อน หมู่ 6	โอนงบประมาณเพิ่ม64	13,800	13,500	300	2.17
21	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.บ้านกุดขนวน หมู่ 7	โอนงบประมาณเพิ่ม64	9,400	9,400	0	0
22	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.บ้านกุดไผ่หมู่ หมู่ 9	โอนงบประมาณเพิ่ม64	45,500	45,000	500	1.10
23	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 9 บ้านกุดไผ่หมู่	จ่ายขาดเงินสะสม/2564	164,500	164,000	500	0.30
24	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตถมกปรองค์ บ้านกุดไผ่หมู่ หมู่ 9	จ่ายขาดเงินสะสม/2564	119,200	119,000	200	0.17
25	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังพื้นที่การเกษตร หมู่ 1 บ้านเขว้า	จ่ายขาดเงินสะสม/2564	92,000	91,500	500	0.54
26	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังพื้นที่การเกษตร หมู่ 3 บ้านโนนหมากว้อ	จ่ายขาดเงินสะสม/2564	62,500	62,500	0	0
27	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังพื้นที่การเกษตร หมู่ 4 บ้านคลองไผ่งาม	จ่ายขาดเงินสะสม/2564	98,000	97,500	500	0.51
28	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังพื้นที่การเกษตร หมู่ 5 บ้านโนนดาด	จ่ายขาดเงินสะสม/2564	99,000	98,500	500	0.51
29	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังพื้นที่การเกษตร หมู่ 6 บ้านด็อน	จ่ายขาดเงินสะสม/2564	97,000	96,500	500	0.52

ลำดับ ที่	รายการ/โครงการ	งบประมาณจาก	งบประมาณ (บาท)	วงเงินตามสัญญา (บาท)	วงเงินที่ ประหยัดได้ (บาท)	คิดเป็น ร้อยละ (%)
30	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังพื้นที่การเกษตร หมู่ 7 บ้านกุดจนวน	จ่ายจากเงินสะสม2/2564	92,000	91,500	500	0.54
31	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังพื้นที่การเกษตร หมู่ 8 บ้านหนองโสมง	จ่ายจากเงินสะสม2/2564	94,500	94,000	500	0.53
32	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังพื้นที่การเกษตร หมู่ 9 บ้านกุดไผ่ปูน	จ่ายจากเงินสะสม2/2564	93,500	93,000	500	0.53
33	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังพื้นที่การเกษตร หมู่ 10 บ้านโนนโก	จ่ายจากเงินสะสม2/2564	85,000	85,000	0	0
34	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังพื้นที่การเกษตร หมู่ 11 บ้านม่วง	จ่ายจากเงินสะสม2/2564	91,000	90,500	500	0.55
35	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังพื้นที่การเกษตร หมู่ 12 บ้านเขื่อนผด	จ่ายจากเงินสะสม2/2564	97,000	96,500	500	0.52
36	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังพื้นที่การเกษตร หมู่ 14 บ้าน	จ่ายจากเงินสะสม2/2564	75,500	75,000	500	0.66
37	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังพื้นที่การเกษตร หมู่ 15 บ้านหนองจุก	จ่ายจากเงินสะสม2/2564	59,000	59,000	0	0
38	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังพื้นที่การเกษตร หมู่ 16 บ้านหนองแวง	จ่ายจากเงินสะสม2/2564	93,500	93,000	500	0.53
39	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังพื้นที่การเกษตร หมู่ 17 บ้านดงชุม	จ่ายจากเงินสะสม2/2564	71,000	70,500	500	0.70
40	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังพื้นที่การเกษตร หมู่ 18 บ้านโนนส้มเ	จ่ายจากเงินสะสม2/2564	91,000	91,000	0	0
41	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังพื้นที่การเกษตร หมู่ 19 บ้านกุดจนวนสุข	จ่ายจากเงินสะสม2/2564	97,000	96,500	500	0.52
42	โครงการกำจัดวัชพืชโดยวางทางน้ำการเกษตร หมู่ 7 บ้านกุดจนวน	จ่ายจากเงินสะสม3/2564	23,500	23,500	0	0
43	โครงการขุดลอกลำคลองออกไปหนองแก้ว บ้านคลองไผ่งาม หมู่ 4	จ่ายจากเงินสะสม3/2564	17,500	17,500	0	0
44	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในเขตพื้นที่หมู่บ้าน หมู่ 4 บ้านคลองไผ่งาม	จ่ายจากเงินสะสม3/2564	129,000	128,500	500	0.39
45	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในเขตพื้นที่หมู่บ้าน หมู่ 6 บ้านหนองโสมง	จ่ายจากเงินสะสม3/2564	215,100	215,000	100	0.05
46	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังพื้นที่การเกษตร หมู่ 4 บ้านคลองไผ่งาม	จ่ายจากเงินสะสม3/2564	86,400	86,000	400	0.46
47	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังพื้นที่การเกษตร หมู่ 7 บ้านกุดจนวน	จ่ายจากเงินสะสม3/2564	68,500	68,000	500	0.73

ลำดับ ที่	รายการ/โครงการ	งบประมาณจาก	งบประมาณ (บาท)	วงเงินตามสัญญา (บาท)	วงเงินที่ ประหยัดได้ (บาท)	คิดเป็น ร้อยละ (%)
48	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังพื้นที่การเกษตร หมู่ 10 บ้านโนนโก	จ่ายขาดเงินสะสม3,2564	29,300	29,000	300	1.02
49	โครงการยกระดับถนน คสล.ที่ชำรุด ภายในเขตเทศบาลตำบลทุ่งทอง	จ่ายขาดเงินสะสม3,2564	23,900	23,900	0	0
	บ้านโนนส้มขอ หมู่ 18)					
50	โครงการวางท่อ คสล.ระบายน้ำสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ 1 บ้านเขว้า (นอกเขต)	จ่ายขาดเงินสะสม3,2564	29,400	29,000	400	1.36
51	โครงการวางท่อ คสล.ระบายน้ำสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ 4 บ้านคลองไผ่งาม	จ่ายขาดเงินสะสม3,2564	43,400	43,000	400	0.92
52	โครงการวางท่อ คสล.ระบายน้ำสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ 5 บ้านโนนศาลา	จ่ายขาดเงินสะสม3,2564	24,800	24,800	0	0
53	โครงการวางท่อ คสล.ระบายน้ำสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ 9 บ้านกุดไผ่ขุ่น	จ่ายขาดเงินสะสม3,2564	65,000	64,500	500	0.77
	(ช่วงถนน คสล.ช่วงบ้านนางไม้)					
54	โครงการวางท่อ คสล.ระบายน้ำสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ 9 บ้านกุดไผ่ขุ่น	จ่ายขาดเงินสะสม3,2564	14,100	14,000	100	0.71
	(ถนนสายกุดไผ่ขุ่น-บ้านไร่ช่วงนามายทองดี)					
55	โครงการวางท่อ คสล.ระบายน้ำสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ 11 บ้านม่วง	จ่ายขาดเงินสะสม3,2564	48,500	48,000	500	1.03
56	โครงการวางท่อ คสล.ระบายน้ำสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ 12 บ้านอุดมผล	จ่ายขาดเงินสะสม3,2564	48,500	48,000	500	1.03
	(ช่วงนามายไร่ ซินคาตวง)					
57	โครงการวางท่อ คสล.ระบายน้ำสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ 12 บ้านอุดมผล	จ่ายขาดเงินสะสม3,2564	29,400	29,000	400	1.36
	(ช่วงนามายสมปอง วรณเขต)					
58	โครงการวางท่อ คสล.ระบายน้ำสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ 15 บ้านหนองขุดม	จ่ายขาดเงินสะสม3,2564	22,700	22,000	700	3.08
59	โครงการวางท่อ คสล.ระบายน้ำสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ 19 บ้านกุดจนวนขุดม	จ่ายขาดเงินสะสม3,2564	22,700	22,000	700	3.08
	(ช่วงถนนนามายปอง)					



ลำดับ ที่	รายการโครงการ	งบประมาณจาก	งบประมาณ (บาท)	วงเงินตามสัญญา (บาท)	วงเงินที่ ประหยัดได้ (บาท)	คิดเป็น ร้อยละ (%)
60	โครงการวางท่อ คลส.ระบายน้ำสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ 19 บ้านกุดฉนวนชุม (ถนนสายบ้านกุดฉนวนชุม-หนองขุดม)	จ่ายสดเงินสะสม3/2564	113,000	112,000	1,000	0.88
61	โครงการวางท่อ คลส.ระบายน้ำสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ 5 บ้านโนนตาด	จ่ายสดเงินสะสม4/2564	171,000	170,000	1,000	0.58
62	โครงการวางท่อ คลส.ระบายน้ำสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ 7 บ้านกุดฉนวน	จ่ายสดเงินสะสม4/2564	171,000	170,000	1,000	0.58
	<b>สรุปภาพรวม</b>		<b>6,368,200</b>	<b>6,331,900.00</b>	<b>36,300.00</b>	<b>0.57</b>



ลงชื่อ

(นายชัยยุทธ สัตติชัย)

นักวิชาการพัสดุ



ลงชื่อ

(นางสาวเพชรพรณ นาม)

ผู้อำนวยการกองคลัง