



รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เดือน ตุลาคม 2565 ถึง เดือน มีนาคม 2566
(รอบ 6 เดือน)

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เดือน ตุลาคม 2565 ถึง เดือน มีนาคม 256 (รอบ 6 เดือน)
เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	ชื่อโครงการ รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	ความก้าวหน้าการดำเนินการ ผลการดำเนินการ เบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังพื้นที่ ม.1 บ้านเขว้า โดยจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนน ลูกรังพื้นที่การเกษตร ช่วงที่ 1 สาย ตอนแก้วไปลำห้วยยางป่า กว้าง 3 เมตร ยาว 1,000 เมตร ช่วงที่ 2 สายหนองอ้อมกว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร ช่วงที่ 3 สายไปนา ผอ.พัล ลพ กว้าง 3 เมตร ยาว 500 เมตรช่วง ที่ 4 สายอร่าม กว้าง 3 เมตร ยาว 500 เมตร โดยการลงลูกรังผิวถนน หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร (ช่วงเป็นหลุม เป็นบ่อ) ปริมาตรลูกรังรวมไม่น้อยกว่า 335 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยผิวถนนให้ เรียบร้อยสถานที่ดำเนินการ บ้านเขว้า (นอกเขต) หมู่ 1 (ตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570) โครงการ ที่ 20 หน้า 67)	90,000	- เบิกจ่ายวันที่ 3 /2/66 เบิกจ่ายงบประมาณ 89,500 บาท งบประมาณคงเหลือ 500 บาท - ดำเนินการเสร็จสิ้น ไม่ประสบปัญหา ในการดำเนินโครงการ ประชาชนใน พื้นที่ ม.1 และใกล้เคียง ได้สัญจรเข้า พื้นที่การเกษตร ขนถ่ายสินค้าทางการ เกษตรสะดวก และมีความปลอดภัย ยิ่งขึ้น	กองช่าง	จ่ายขาด 2/66 (19 ธ.ค.65)
2	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังพื้นที่ ม. 11 บ้านม่วง โดยจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนน ลูกรังพื้นที่การเกษตร ช่วงที่ 1 สาย โนนกลาง กว้าง 4 เมตร ยาว 1,500 เมตร ช่วงที่ 2 สายหนอง หัวปลา กว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร ช่วงที่ 3 สายไปนา นายสุระ กว้าง 3 เมตร ยาว 300 เมตร ช่วงที่ 4 สาย หนองหัวปลาไปคลองทองกลาง กว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตรช่วงที่ 5 สาย คลองเชือก กว้าง 4 เมตร ยาว 800 เมตร โดยการลงลูกรังผิวถนนหนา เฉลี่ย 0.10 เมตร(ช่วงเป็นหลุมเป็น บ่อ) ปริมาตรลูกรังรวมไม่น้อยกว่า 355 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยผิวถนนให้ เรียบร้อย สถานที่ดำเนินการ บ้านม่วง หมู่ 11 (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570) โครงการที่ 29 หน้า 69)	95,500	- เบิกจ่ายวันที่ 3 /2/66 เบิกจ่ายงบประมาณ 95,000 บาท งบประมาณคงเหลือ 500 บาท - ดำเนินการเสร็จสิ้น ไม่ประสบปัญหา ในการดำเนินโครงการ ประชาชนใน พื้นที่ ม.11 และใกล้เคียง ได้สัญจรเข้า พื้นที่การเกษตร ขนถ่ายสินค้าทางการ เกษตรสะดวก และมีความปลอดภัย ยิ่งขึ้น	กองช่าง	จ่ายขาด 2/66 (19 ธ.ค.65)

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เดือน ตุลาคม 2565 ถึง เดือน มีนาคม 256 (รอบ 6 เดือน)
เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

ลำดับ	ชื่อโครงการ รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	ความก้าวหน้าการดำเนินการ ผลการดำเนินการ เบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
3	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังพื้นที่ ม.14 บ้านบุรพา โดยจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนน ลูกรังพื้นที่การเกษตร ช่วงที่ 1 สาย บ้านบุรพาไปหนองบัวขาว กว้าง 5 เมตร ยาว 1,500 เมตร ช่วงที่ 2 สายบ้านบุรพาไปถนนสาย 225 กว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร ช่วงที่ 3 สายยวงทอง กว้าง 3 เมตร ยาว 500 เมตร ช่วงที่ 4 สายเกิดถาวร กว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร ช่วงที่ 5 สายหนองตะไก่อไปบ้านนายแดง กว้าง 3 เมตร ยาว 300 เมตร โดยการลง ลูกรังผิวถนนหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร (ช่วงเป็นหลุมเป็นบ่อ) ปริมาตรลูกรัง รวมไม่น้อยกว่า 320 ลบ.ม. พร้อม ปรับเกลี่ยผิวถนนให้เรียบร้อย สถานที่ดำเนินการ บ้านบุรพา หมู่ 14 (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 โครงการที่ 31 หน้า 70)	86,000	- เบิกจ่ายวันที่ 3 /2/66 เบิกจ่ายงบประมาณ 85,500 บาท งบประมาณคงเหลือ 500 บาท - ดำเนินการเสร็จสิ้น ไม่ประสบปัญหา ในการดำเนินโครงการ ประชาชนใน พื้นที่ ม.14 และใกล้เคียง ได้สัญจรเข้า พื้นที่การเกษตร ขนถ่ายสินค้าทางการ เกษตรสะดวก และมีความปลอดภัย ยิ่งขึ้น	กองช่าง	จ่ายขาด 2/66 (19 ข.ค.65)
4	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังพื้นที่ ม.17 บ้านดอนอุดม โดยจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนน ลูกรังพื้นที่การเกษตร ช่วงที่ 1 สาย หนองแห้ว กว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร ช่วงที่ 2 สายหนองเรือ กว้าง 3 เมตร ยาว 1,000 เมตร โดยการลง ลูกรังผิวถนนหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร (ช่วงเป็นหลุมเป็นบ่อ) ปริมาตรลูกรัง รวมไม่น้อยกว่า 260 ลบ.ม. พร้อม ปรับเกลี่ยผิวถนนให้เรียบร้อย สถานที่ดำเนินการ บ้านดอนอุดม หมู่ 17 (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 โครงการที่ 34 หน้า 70)	70,000	- เบิกจ่ายวันที่ 3 /2/66 เบิกจ่ายงบประมาณ 70,000 บาท งบประมาณคงเหลือ 0.- บาท - ดำเนินการเสร็จสิ้น ไม่ประสบปัญหา ในการดำเนินโครงการ ประชาชนใน พื้นที่ ม.14 และใกล้เคียง ได้สัญจรเข้า พื้นที่การเกษตร ขนถ่ายสินค้าทางการ เกษตรสะดวก และมีความปลอดภัย ยิ่งขึ้น	กองช่าง	จ่ายขาด 2/66 (19 ข.ค.65)

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เดือน ตุลาคม 2565 ถึง เดือน มีนาคม 256 (รอบ 6 เดือน)
เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

ลำดับ	ชื่อโครงการ รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	ความก้าวหน้าการดำเนินการ ผลการดำเนินการ เบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
5	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังพื้นที่ ม.19 บ้านกุดฉนวนอุดม โดยจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนน ลูกรังพื้นที่การเกษตร ช่วงที่ 1 สาย เรียบลำห้วยกุดเป็นด้านทิศตะวันตก กว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร ช่วงที่ 2 สายฝายกุดฉนวนไปบ้านหนองส้มโรง กว้าง 3 เมตร ยาว 1,000 เมตร ช่วงที่ 3 สายเรียบลำห้วยกุดฉนวนไปด้านทิศ ใต้ไปทิศตะวันตก กว้าง 3 เมตร ยาว 800 เมตร ช่วงที่ 4 สายเรียบลำห้วย กุดเป็นไปฝายน้ำล้นคูเมือง กว้าง 3 เมตร ยาว 1,000 เมตร โดยการลง ลูกรังผิวถนนหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร (ช่วงเป็นหลุมเป็นบ่อ) ปริมาตรลูกรัง รวมไม่น้อยกว่า 340 ลบ.ม. พร้อม ปรับเกลี่ยผิวถนนให้เรียบร้อย สถานีที่ดำเนินการ บ้านกุดฉนวนอุดม หมู่ 19 (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 โครงการที่ 36 หน้า 71)	91,500	- เบิกจ่ายวันที่ 3 /2/66 เบิกจ่ายงบประมาณ 91,000 บาท งบประมาณคงเหลือ 500 บาท - ดำเนินการเสร็จสิ้น ไม่ประสบปัญหา ในการดำเนินโครงการ ประชาชนใน พื้นที่ ม.19 และใกล้เคียง ได้สัญจรเข้า พื้นที่การเกษตร ขนถ่ายสินค้าทางการ เกษตรสะดวก และมีความปลอดภัย ยิ่งขึ้น	กองช่าง	จ่ายขาด 2/66 (19 ส.ค.65)
6	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังพื้นที่ ม.6 บ้านด่อน โดยจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง พื้นที่การเกษตร ช่วงที่ 1 สายห้วยชิลองไป ฝายใหญ่ กว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร ช่วงที่ 2 สายห้วย คลองระกาไปฝายใหญ่ กว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร ช่วงที่ 3 สายห้วยคลองระกาไป ฝายนายถาวร กว้าง 4 เมตร ยาว 700 เมตร ช่วงที่ 4 สายห้วยชิลองไปนานายบุญโสม กว้าง 4 เมตร ยาว 400 เมตร ช่วงที่ 5 สาย บ้านด่อนไปวัดคอนทะไถ่และป่าช้าบ้านด่อน กว้าง 4 เมตร ยาว 600 เมตร โดยการลง ลูกรังผิวถนนหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร (ช่วงเป็น หลุมเป็นบ่อ) ปริมาตรลูกรังรวมไม่น้อยกว่า 350 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยผิวถนนให้ เรียบร้อย สถานีที่ดำเนินการ บ้านด่อน หมู่ 6 (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 โครงการที่ 24 หน้า 68)	94,000	- เบิกจ่ายวันที่ 3 /2/66 เบิกจ่ายงบประมาณ 93,500 บาท งบประมาณคงเหลือ 500 บาท - ดำเนินการเสร็จสิ้น ไม่ประสบปัญหา ในการดำเนินโครงการ ประชาชนใน พื้นที่ ม.6 และใกล้เคียง ได้สัญจรเข้า พื้นที่การเกษตร ขนถ่ายสินค้าทางการ เกษตรสะดวก และมีความปลอดภัย ยิ่งขึ้น		จ่ายขาด 2/66 (19 ส.ค.65)

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เดือน ตุลาคม 2565 ถึง เดือน มีนาคม 256 (รอบ 6 เดือน)
เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

ลำดับ	ชื่อโครงการ รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	ความก้าวหน้าการดำเนินการ ผลการดำเนินการ เบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
7	<p>โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังพื้นที่ ม.7 บ้านกุดฉนวน โดยจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังพื้นที่การเกษตร ช่วงที่ 1 สายหลังโรงเรียนไปหนองอ้อใหญ่ กว้าง 4 เมตร ยาว 800 เมตร ช่วงที่ 2 สายหนองอ้อใหญ่ไปคูเมือง กว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร ช่วงที่ 3 สายฝ้ายกกตุ่มไปหนองหญ้าปล้อง กว้าง 3 เมตร ยาว 1,000 เมตรโดยการลงลูกรังผิวถนนหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร (ช่วงเป็นหลุมเป็นบ่อ) ปริมาตรลูกรังรวมไม่น้อยกว่า 350 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยผิวถนนให้เรียบร้อย</p> <p>สถานที่ดำเนินการ บ้านกุดฉนวน หมู่ 7 (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 โครงการที่ 25 หน้า 68)</p>	94,000	<p>- เบิกจ่ายวันที่ 3 /2/66 เบิกจ่ายงบประมาณ 93,500 บาท งบประมาณคงเหลือ 500 บาท</p> <p>- ดำเนินการเสร็จสิ้น ไม่ประสบปัญหาในการดำเนินโครงการ ประชาชนในพื้นที่ ม.7 และใกล้เคียง ได้สัญจรเข้าพื้นที่การเกษตร ขนถ่ายสินค้าทางการเกษตรสะดวก และมีความปลอดภัยยิ่งขึ้น</p>	กองช่าง	<p>จ่ายขาด 2/66 (19 ธ.ค.65)</p>
8	<p>โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังพื้นที่ ม.9 บ้านกุดไข่นุ่น โดยจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังพื้นที่การเกษตร ช่วงที่ 1 สายฝ้ายหลังวัดกุดไข่นุ่นด้านทิศตะวันตกไปหนองหญ้าปล้อง กว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร ช่วงที่ 2 สายบางฝ้ายไปนาบายูเหล็ก กว้าง 4 เมตร ยาว 800 เมตร ช่วงที่ 3 สายนาบางคำปูนไปนาบายูเรียง กว้าง 3 เมตร ยาว 500 เมตรช่วงที่ 4 สายนาบายูประจวบไปนาบายูสำรอง กว้าง 3 เมตร ยาว 300 เมตรช่วงที่ 5 สายกุดโง้ง กว้าง 3 เมตร ยาว 500 เมตร ช่วงที่ 6 สายกุดไข่นุ่นไปบ้านไร่ กว้าง 4 เมตร ยาว 1,500 เมตร ช่วงที่ 7 สายกุดชุมแสงไปบ้านโง้งเกตุ กว้าง 4 เมตร ยาว 700 เมตร ช่วงที่ 8 สายหัวสะพานบ้านกุดไข่นุ่นด้านทิศตะวันออกไปศาลาประชาคมหลังใหม่ กว้าง 3 เมตร ยาว 500 เมตร</p> <p>ช่วงที่ 9 สายเรียบหนองมนต์กว้าง 3 เมตร ยาว 300 เมตร โดยการลงลูกรังผิวถนนหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร (ช่วงเป็นหลุมเป็นบ่อ) ปริมาตรลูกรังรวมไม่น้อยกว่า 370 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยผิวถนนให้เรียบร้อย</p> <p>สถานที่ดำเนินการ บ้านกุดไข่นุ่น หมู่ 9 (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 โครงการที่ 27 หน้า 69)</p>	99,500	<p>- เบิกจ่ายวันที่ 3 /2/66 เบิกจ่ายงบประมาณ 99,000 บาท งบประมาณคงเหลือ 500 บาท</p> <p>- ดำเนินการเสร็จสิ้น ไม่ประสบปัญหาในการดำเนินโครงการ ประชาชนในพื้นที่ ม.9 และใกล้เคียง ได้สัญจรเข้าพื้นที่การเกษตร ขนถ่ายสินค้าทางการเกษตรสะดวก และมีความปลอดภัยยิ่งขึ้น</p>	กองช่าง	<p>จ่ายขาด 2/66 (19 ธ.ค.65)</p>

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เดือน ตุลาคม 2565 ถึง เดือน มีนาคม 256 (รอบ 6 เดือน)
เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

ลำดับ	ชื่อโครงการ รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	ความก้าวหน้าการดำเนินการ ผลการดำเนินการ เบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
9	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังพื้นที่ ม.9 บ้านกุดไข่นุ่น โดยจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังพื้นที่ การเกษตรพื้นที่รอบหมู่บ้าน บ้านกุด ไข่นุ่น สายไปบ้านทบศอกไปนายนายสุ นา กว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร โดยการถมดิน ช่วงถนนขาดและเสริมผิวถนน บางส่วนปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 70 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยปรับแต่งบริเวณ พื้นที่ดำเนินการให้เรียบร้อยสถานที่ ดำเนินการ บ้านกุดไข่นุ่น หมู่ 9 (ตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 โครงการที่ 27 หน้า 69)	6,400	- เบิกจ่ายวันที่ 3 /2/66 เบิกจ่ายงบประมาณ 6,400 บาท งบประมาณคงเหลือ .- บาท - ดำเนินการเสร็จสิ้น ไม่ประสบปัญหา ในการดำเนินโครงการ ประชาชนใน พื้นที่ ม.9 และใกล้เคียง ได้สัญจรเข้า พื้นที่การเกษตร ขนถ่ายสินค้าทางการ เกษตรสะดวก และมีความปลอดภัย ยิ่งขึ้น	กองช่าง	จ่ายขาด 2/66 (19 ๕.๕.65)
10	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังพื้นที่ ม.1 บ้านเขว้า โดยปรับปรุงถมดินถนนลูกรังสาย อราม โดยการถมดินผิวจราจร กว้าง เฉลี่ย 3 ม. ยาว 500 ม. ลึกเฉลี่ย 0.40 ม. (ช่วงเป็นหลุม) ปริมาตรดินถมไม่ น้อยกว่า 400 ลบ.ม. และปรับแต่ง พื้นที่ดำเนินการให้เรียบร้อยสถานที่ ดำเนินการ บ้านเขว้า หมู่ 1 (ตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 โครงการที่ 20 หน้า 67)	50,000	- เบิกจ่ายวันที่ 3 /2/66 เบิกจ่ายงบประมาณ 50,000 บาท งบประมาณคงเหลือ .- บาท - ดำเนินการเสร็จสิ้น ไม่ประสบปัญหา ในการดำเนินโครงการ ประชาชนใน พื้นที่ ม.1 และใกล้เคียง ได้สัญจรเข้า พื้นที่การเกษตร ขนถ่ายสินค้าทางการ เกษตรสะดวก และมีความปลอดภัย ยิ่งขึ้น	กองช่าง	จ่ายขาด 2/66 (19 ๕. ๕.65)
11	โครงการปรับปรุงถนน คสล. ภายใน เขตพื้นที่เทศบาลตำบลทุ่งทอง โดยปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.บ้าน โนนตาด หมู่ที่ 5 ชวงนายนายประดิษฐ์ ยวงสุวรรณ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 10 เมตร ทน 0.15 เมตร พร้อมเท คอนกรีตกันน้ำกััดชะอะถนน ขนาด กว้าง 2 เมตร ยาว 4 เมตร ทน 0.10 เมตร และปรับแต่งพื้นที่ดำเนินการให้ เรียบร้อย สถานที่ดำเนินการ บ้านโนน ตาด หมู่ 5 (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 โครงการที่ 37 หน้า 71)	25,000	- เบิกจ่ายวันที่ 3 /2/66 เบิกจ่ายงบประมาณ 25,000 บาท งบประมาณคงเหลือ .- บาท - ดำเนินการเสร็จสิ้น ไม่ประสบปัญหา ในการดำเนินโครงการ ประชาชนใน พื้นที่ ม.5 บ้านโนนตาด และใกล้เคียง ได้สัญจรเข้าถนน คสล. สะดวก ได้ มาตรฐาน และมีความปลอดภัยยิ่งขึ้น	กองช่าง	จ่ายขาด 2/66 (19 ๕. ๕.65)

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เดือน ตุลาคม 2565 ถึง เดือน มีนาคม 256 (รอบ 6 เดือน)

เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

ลำดับ	ชื่อโครงการ รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	ความก้าวหน้าการดำเนินการ ผลการดำเนินการ เบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
12	<p>โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังพื้นที่ ม. 12 บ้านอุดมผล</p> <p>โดยจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังพื้นที่การเกษตร ช่วงที่ 1 สายเหมืองหลวง กว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร ช่วงที่ 2 สายนานาชาติ สมปองไปหัวโปลัง กว้าง 3 เมตร ยาว 700 เมตร ช่วงที่ 3 สายนานาชาติไปหนองแก กว้าง 3 เมตร ยาว 800 เมตร ช่วงที่ 4 สายนานาชาติไปบ้านทบตอก กว้าง 3 เมตร ยาว 600 เมตร ช่วงที่ 5 สายเรียบหนองขาม กว้าง 3 เมตร ยาว 300 เมตร ช่วงที่ 6 สายเรียบหนองกะทุ่ม กว้าง 3 เมตร ยาว 400 เมตร โดยการลงลูกรังผิวถนนหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร (ช่วงเป็นหลุมเป็นบ่อ) ปริมาตรลูกรังรวมไม่น้อยกว่า 370 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยผิวถนนให้เรียบรื้อย สถานที่ดำเนินการ บ้านอุดมผล หมู่ 12</p> <p>(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 โครงการที่ 30 หน้า 69)</p>	99,500	<p>- เบิกจ่ายวันที่ 17 /3/66</p> <p>เบิกจ่ายงบประมาณ 99,000 บาท</p> <p>งบประมาณคงเหลือ 500.- บาท</p> <p>- ดำเนินการเสร็จสิ้น ไม่ประสบปัญหาในการดำเนินโครงการ ประชาชนในพื้นที่ ม.12 และใกล้เคียง ได้สัญจรเข้าพื้นที่การเกษตร ขนถ่ายสินค้าทางการเกษตรสะดวก และมีความปลอดภัยยิ่งขึ้น</p>	กองช่าง	<p>จ่ายขาด</p> <p>2/66</p> <p>(19 ต.ค.65)</p>

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เดือน ตุลาคม 2565 ถึง เดือน มีนาคม 256 (รอบ 6 เดือน)
เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

ลำดับ	ชื่อโครงการ รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	ความก้าวหน้าการดำเนินการ ผลการดำเนินการ เบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
13	<p>โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังพื้นที่ ม.15 บ้านหนองอุดม และ ม.3 บ้าน โนนหมาว้อ</p> <p>โดยจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนน ลูกรังพื้นที่การเกษตร ช่วงที่ 1 สายนา นายประเสริฐไปนานางม กว้าง 3 เมตรยาว 500 เมตร ช่วงที่ 2 สายนา นายทองไปนายนายสมศักดิ์ กว้าง 3 เมตร ยาว 400 เมตร ช่วงที่ 3 สายทุ่ง เลี้ยงสัตว์ไปเขตกลุ่มลำชี กว้าง 4 เมตร ยาว 700 เมตร ช่วงที่ 4 สายบ้านนาง เล็กไปฝายนายเภากว้าง 3 เมตร ยาว 500 เมตร ช่วงที่ 5 สายบ้านโนน หมาว้อไปถนนลาดยาง กว้าง 5 เมตร ยาว 300 เมตร โดยการลงลูกรังผิว ถนนหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร(ช่วงเป็น หลุมเป็นบ่อ) ปริมาตรลูกรังรวมไม่ น้อยกว่า 280 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ย ผิวถนนให้เรียบร้อย สถานที่ ดำเนินการ บ้านหนองอุดม หมู่ 15, บ้านโนนหมาว้อ หมู่ 3 (ตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 โครงการที่ 32 หน้า 70 และ โครงการที่ 21 หน้า 67)</p>	75,000	<p>- เบิกจ่ายวันที่ 17 /3/66 เบิกจ่ายงบประมาณ 75,000 บาท งบประมาณคงเหลือ .- บาท</p> <p>- ดำเนินการเสร็จสิ้น ไม่ประสบปัญหา ในการดำเนินโครงการ ประชาชนใน พื้นที่ ม.3 และ ม.15 และใกล้เคียง ได้ สัญจรเข้าพื้นที่การเกษตร ขนถ่าย สินค้าทางการเกษตรสะดวก และมี ความปลอดภัยยิ่งขึ้น</p>	กองช่าง	<p>จ่ายขาด 2/66 (19 ธ.ค.65)</p>

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เดือน ตุลาคม 2565 ถึง เดือน มีนาคม 256 (รอบ 6 เดือน)
เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

ลำดับ	ชื่อโครงการ รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	ความก้าวหน้าการดำเนินการ ผลการดำเนินการ เบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
14	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังพื้นที่ ม. 4 บ้านคลองไผ่งาม โดยปรับปรุงถนนดินถนนลูกรังช่วงลำ ห้วยเหมืองยางนานายทองยุ่นพร้อม นำท่อเติมขึ้นมาเรียงใหม่ 2 จุด จุดที่ 1 ขนาด \varnothing 1.00x1.00 ม. จำนวน 8 ท่อน 1 แถว และถมดิน กว้าง 5 ม. ยาว 20 ม. ลึกเฉลี่ย 3.00 ม. จุดที่ 2 ขนาด \varnothing 1.00x1.00 ม. จำนวน 10 ท่อน 1 แถว และถมดิน กว้าง 5 ม. ยาว 12 ม. ลึกเฉลี่ย 3.00 ม. พร้อมยานวอร์อยต่อท่อปริมาตร ดินถมไม่น้อยกว่า 1,100 ลบ.ม.และ ปรับแต่งพื้นที่ดำเนินการติดตั้งป้าย โครงการให้เรียบร้อย สถานที่ ดำเนินการ บ้านคลองไผ่งาม หมู่ 4 (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 โครงการที่ 22 หน้า 67)	130,000	- เบิกจ่ายวันที่ 12 /3/66 เบิกจ่ายงบประมาณ 129,000 บาท งบประมาณคงเหลือ 1000 .- บาท - ดำเนินการเสร็จสิ้น ไม่ประสบปัญหา ในการดำเนินโครงการ ประชาชนใน พื้นที่ ม.4 และใกล้เคียง ได้สัญจรเข้า พื้นที่การเกษตร ขนถ่ายสินค้าทางการ เกษตรสะดวก และมีความปลอดภัย ยิ่งขึ้น มีน้ำในการทำเกษตร ไหลเวียนสะดวก	กองช่าง	จ่ายขาด 2/66 (19 ๕.๓.65)
15	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังพื้นที่ ม.4 บ้านคลองไผ่งาม โดยจ้างมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง พื้นที่การเกษตร ช่วงที่ 1 สายท่าพระไป บ้านครูอ้อกว้าง 3 เมตรยาว 500 เมตร ช่วงที่ 2 สายอนามัยไปหนองกระทุ่ม กว้าง 3 เมตร ยาว 300 เมตร ช่วงที่ 3 สายบ้านบ้านนายสัมพันธ์ไปหน้าฝาย (ช่วงบ้านนายสมศักดิ์) กว้าง 3 เมตร ยาว 500 เมตร ช่วงที่ 4 สายป่าช้าเรียบหัว กุดเขิน กว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร ช่วงที่ 5 สายนายไฮกาไปนายสนั่น กว้าง 3 เมตร ยาว 300 เมตร ช่วงที่ 6 สายนายไฮกาไปหนองอีเก้ง กว้าง 3 เมตร ยาว 500 เมตร โดยการลงลูกรังผิว ถนนหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร (ช่วงเป็นหลุม เป็นบ่อ)ปริมาตรลูกรังรวมไม่น้อยกว่า 310 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยผิวถนนให้ เรียบร้อย สถานที่ดำเนินการ บ้านคลอง ไผ่งาม หมู่ 4 (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 โครงการที่ 22 หน้า 67)	83,500	- เบิกจ่ายวันที่ 12 /3/66 เบิกจ่ายงบประมาณ 83,000 บาท งบประมาณคงเหลือ 500.- บาท - ดำเนินการเสร็จสิ้น ไม่ประสบปัญหา ในการดำเนินโครงการ ประชาชนใน พื้นที่ ม.4 และใกล้เคียง ได้สัญจรเข้า พื้นที่การเกษตร ขนถ่ายสินค้าทางการ เกษตรสะดวก และมีความปลอดภัย ยิ่งขึ้น	กองช่าง	จ่ายขาด 2/66 (19 ๕.๓.65)

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เดือน ตุลาคม 2565 ถึง เดือน มีนาคม 256 (รอบ 6 เดือน)

เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

ลำดับ	ชื่อโครงการ รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	ความก้าวหน้าการดำเนินการ ผลการดำเนินการ เบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
16	<p>โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังพื้นที่ ม.5 บ้านโนนดาด</p> <p>โดยจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังพื้นที่การเกษตร ช่วงที่ 1 สายป่าช้าไปห้วยสีสองกว้าง 3 เมตร ยาว 500 เมตร ช่วงที่ 2 สายเหมืองหลวงกว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร ช่วงที่ 3 สายบ้านโนนดาดไปกุดเป็น (ช่วงจากสุดถนน คสล.) กว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร ช่วงที่ 4 สายกุดเป็นไปหนองนก กว้าง 4 เมตร ยาว 800 เมตร ช่วงที่ 5 สายกุดเป็นไปหนองคร้อ กว้าง 4 เมตร ยาว 800 เมตร ช่วงที่ 6 สายหนองคร้อไปกุดหล่ม กว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร ช่วงที่ 7 สายหล่มไปหนองนก กว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร ช่วงที่ 8 สายบ่อขยะไปหนองปลาหูก กว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร ช่วงที่ 9 สายเรียบลำห้วยคลองไผ่งาม กว้าง 3 เมตร ยาว 800 เมตร โดยการลงลูกรังผิวถนนหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร(ช่วงเป็นหลุมเป็นบ่อ) ปริมาตรลูกรังรวมไม่น้อยกว่า 370 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยผิวถนนให้เรียบร้อยสถานที่ดำเนินการ บ้านโนนดาด หมู่ 5 (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570) โครงการที่ 23 หน้า 68)</p>	99,500	<p>- เบิกจ่ายวันที่ 12 /3/66</p> <p>เบิกจ่ายงบประมาณ 99,000 บาท</p> <p>งบประมาณคงเหลือ 500.- บาท</p> <p>- ดำเนินการเสร็จสิ้น ไม่ประสบปัญหาในการดำเนินโครงการ ประชาชนในพื้นที่ ม.5 และใกล้เคียง ได้สัญจรเข้าพื้นที่การเกษตร ขนถ่ายสินค้าทางการเกษตรสะดวก และมีความปลอดภัยยิ่งขึ้น</p>	กองช่าง	<p>จ่ายขาด</p> <p>2/66</p> <p>(19 ต.ค.65)</p>

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เดือน ตุลาคม 2565 ถึง เดือน มีนาคม 256 (รอบ 6 เดือน)

เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

ลำดับ	ชื่อโครงการ รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	ความก้าวหน้าการดำเนินการ ผลการดำเนินการ เบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
17	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังพื้นที่ ม.8 บ้านหนองโสมง โดยจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนน ลูกรังพื้นที่การเกษตร ช่วงที่ 1 สาย ห้วยหวายไปโป่งไคถึงเขื่อนยางกว้าง 4 เมตรยาว 1,200 เมตร ช่วงที่ 2 สาย ลาดยางไปท่ากก ครึ่งถึงแยกนาทราย ตรง กว้าง 4 เมตร ยาว 1,500 เมตร ช่วงที่ 3 สายโรงเลื่อยไปท่าสูบน้ำบ้าน หนองโสมง กว้าง 5 เมตร ยาว 2,000 เมตร โดยการลงลูกรังผิวถนนหนา เฉลี่ย 0.10 เมตร (ช่วงเป็นหลุมเป็น บ่อ) ปริมาตรลูกรังรวมไม่น้อยกว่า 340 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยผิวถนนให้ เรียบร้อยสถานที่ดำเนินการ บ้าน หนองโสมง หมู่ 8 (ตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 โครงการ ที่ 26 หน้า 68)	91,500	- เบิกจ่ายวันที่ 17/3/66 เบิกจ่ายงบประมาณ 90,000 บาท งบประมาณคงเหลือ 1,500.- บาท - ดำเนินการเสร็จสิ้น ไม่ประสบปัญหา ในการดำเนินโครงการ ประชาชนใน พื้นที่ ม. 8 และใกล้เคียง ได้สัญจรเข้า พื้นที่การเกษตร ขนถ่ายสินค้าทางการ เกษตรสะดวก และมีความปลอดภัย ยิ่งขึ้น มีน้ำในการทำเกษตรไหลเวียน สะดวก	กองช่าง	จ่ายขาด 2/66 (19 ต.ค.65)
18	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังพื้นที่ ม.10 บ้านโนนโก โดยจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซม ลูกรังพื้นที่การเกษตร ช่วงที่ 1 สาย บ้านโนนโกไปบ้านหนองนม กว้าง 5 เมตร ยาว 1,500 เมตร ช่วงที่ 2 สาย บ้านโนนโกไปวังดินแดง กว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร ช่วงที่ 3 สายบ้าน โนนโกไปท่าหวาย กว้าง 3 เมตร ยาว 500 เมตร โดยการลงลูกรังผิว ถนนหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร(ช่วงเป็น หลุมเป็นบ่อ) ปริมาตรลูกรังรวมไม่ น้อยกว่า 320 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ย ผิวถนนให้เรียบร้อย สถานที่ดำเนินการ บ้านโนนโก หมู่ 10 (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 โครงการที่ 28 หน้า 69)	86,000	- เบิกจ่ายวันที่ 17 /3/66 เบิกจ่ายงบประมาณ 85,000 บาท งบประมาณคงเหลือ 1,000.- บาท - ดำเนินการเสร็จสิ้น ไม่ประสบปัญหา ในการดำเนินโครงการ ประชาชนใน พื้นที่ ม.10 และใกล้เคียง ได้สัญจรเข้า พื้นที่การเกษตร ขนถ่ายสินค้าทางการ เกษตรสะดวก และมีความปลอดภัย ยิ่งขึ้น มีน้ำในการทำเกษตรไหลเวียน สะดวก	กองช่าง	จ่ายขาด 2/66 (19 ต.ค.65)

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เดือน ตุลาคม 2565 ถึง เดือน มีนาคม 256 (รอบ 6 เดือน)
เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

ลำดับ	ชื่อโครงการ รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	ความก้าวหน้าการดำเนินการ ผลการดำเนินการ เบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
19	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังพื้นที่ ม.16 บ้านหนองแวม โดยจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนน ลูกรังพื้นที่การเกษตร สายบ้านหนอง แวมไปท่าสูบน้ำเฉลิม พระเกียรติ กว้าง 4 เมตร ยาว 2,500 เมตร โดยการลงลูกรังผิวถนนหนา เฉลี่ย 0.10 เมตร (ช่วงเป็นหลุมเป็น บ่อ) ปริมาตรลูกรังรวมไม่น้อยกว่า 260 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลียผิวถนนให้ เรียบเรียบร้อยสถานที่ดำเนินการ บ้าน หนองแวม หมู่ 16 (ตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 โครงการ ที่ 33 หน้า 70)	70,000	- เบิกจ่ายวันที่ 17 /3/66 เบิกจ่ายงบประมาณ 70,000 บาท งบประมาณคงเหลือ .- บาท - ดำเนินการเสร็จสิ้น ไม่ประสบปัญหา ในการดำเนินโครงการ ประชาชนใน พื้นที่ ม.16 และใกล้เคียง ได้สัญจรเข้า พื้นที่การเกษตร ขนถ่ายสินค้าทางการ เกษตรสะดวก และมีความปลอดภัย ยิ่งขึ้น มีน้ำในการทำเกษตรไหลเวียน สะดวก	กองช่าง	จ่ายขาด 2/66 (19 ธ.ค.65)
20	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังพื้นที่ ม.4 บ้านคลองไผ่งาม โดยจ้างเหมาปรับปรุงถนนลูกรัง สายสถานีอนามัยคลองไผ่งามไปลำ ห้วยกุดเป็น โดยการถมดิน เพื่อขยายผิวจราจร กว้างเฉลี่ย 2 เมตร ยาว 150 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 400 ลบ.ม. และปรับแต่งพื้นที่ดำเนินการ ให้เรียบเรียบร้อย สถานที่ดำเนินการ บ้าน คลองไผ่งาม หมู่ 4 (ตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 โครงการ ที่ 22 หน้า 67)	40,000	- เบิกจ่ายวันที่ 12 /2/66 เบิกจ่ายงบประมาณ 40,000 บาท งบประมาณคงเหลือ .- บาท - ดำเนินการเสร็จสิ้น ไม่ประสบปัญหา ในการดำเนินโครงการ ประชาชนใน พื้นที่ ม.16 และใกล้เคียง ได้สัญจรเข้า พื้นที่การเกษตร ขนถ่ายสินค้าทางการ เกษตรสะดวก และมีความปลอดภัย ยิ่งขึ้น มีน้ำในการทำเกษตรไหลเวียน สะดวก	กองช่าง	จ่ายขาด 2/66 (19 ธ.ค.65)

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เดือน ตุลาคม 2565 ถึง เดือน มีนาคม 256 (รอบ 6 เดือน)
เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

ลำดับ	ชื่อโครงการ รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	ความก้าวหน้าการดำเนินการ ผลการดำเนินการ เบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
21	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังพื้นที่ ม.18 บ้านโนนสัมมอ โดยจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนน ลูกรังพื้นที่การเกษตร ช่วงที่ 1 สาย สะพานขาวไปหนองกอแก้วกว้าง 3 เมตรยาว 500 เมตร ช่วงที่ 2 สายกุด เป็นไปวังบ้านสูง กว้าง 3 เมตร ยาว 800 เมตร ช่วงที่ 3 สายหนองไข่น้ำไป หนองศรีอ กว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร ช่วงที่ 4 สายนานายสุทัศน์ไป สะพานขาว(ช่วงถนนลูกรัง) กว้าง 3 เมตร ยาว 400 เมตร ช่วงที่ 5 สาย ห้วยคลองไผ่งามไปหนองอีเก้ง (ช่วง ฝายก้าน้ำไปนานายสิงห์) กว้าง 3 เมตร ยาว 800 เมตร ช่วงที่ 6 สาย ห้วยคลองไผ่งาม (ช่วงนานายสุทัศน์ไป นาประดิษฐ์) กว้าง 3 เมตร ยาว 500 เมตร ช่วงที่ 7 สายหนอง ศรีอไปวังบ้านสูง (ช่วงนานายนาย ประเสริฐ ยวงสุวรรณ) กว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร โดยการลงลูกรังผิว ถนน หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร (ช่วงเป็น หลุมเป็นบ่อ) ปริมาตรลูกรังรวมไม่ น้อยกว่า 350 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ย ผิวถนนให้เรียบร้อย สถานที่ ดำเนินการ บ้านโนนสัมมอ หมู่ 18 (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 โครงการที่ 35 หน้า 71ที่ 33 หน้า 70)	94,000	- เบิกจ่ายวันที่ 17/3/66 เบิกจ่ายงบประมาณ 93,000 บาท งบประมาณคงเหลือ 1,000.- บาท - ดำเนินการเสร็จสิ้น ไม่ประสบปัญหา ในการดำเนินโครงการ ประชาชนใน พื้นที่ ม.18 และใกล้เคียง ได้สัญจรเข้า พื้นที่การเกษตร ขนถ่ายสินค้าทางการ เกษตรสะดวก และมีความปลอดภัย ยิ่งขึ้น มีน้ำในการทำเกษตรไหลเวียน สะดวก	กองช่าง	จ่ายขาด 2/66 (19 ธ.ค.65)

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เดือน ตุลาคม 2565 ถึง เดือน มีนาคม 256 (รอบ 6 เดือน)
เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

แผนงานงบกลาง

ลำดับ	ชื่อโครงการ รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	ความก้าวหน้าการดำเนินการ ผลการดำเนินการ เบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลทุ่งทอง ที่มีสิทธิ์และคุณสมบัติครบถ้วนตาม หลักเกณฑ์ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์ การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 เพื่อจ่ายเป็นกวดส่งเสริมและ สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ คนชรา	11,680,800	- เบิกจ่ายทุกเดือน (ต.ค 65 - มี.ค 66) เบิกจ่ายงบประมาณ 5,401,100.- บาท งบประมาณคงเหลือ 6,279,700.- บาท - ดำเนินการทุกเดือน ไม่ประสบปัญหาใน การดำเนินการ ผู้สูงอายุที่มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยยัง ชีพผู้สูงอายุทุกราย	สำนักปลัด - ฝ่ายพัฒนา ชุมชน	
2	เบี้ยยังชีพคนพิการ เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ คนพิการและทุพพลภาพในเขต เทศบาลตำบลทุ่งทอง ที่มีสิทธิ์และ คุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย หลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยความพิการให้ คนพิการขององค์การปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. 2553 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 เพื่อจ่ายเป็นการส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของคนพิการหรือทุพพลภาพ	3,391,200	- เบิกจ่ายทุกเดือน (ต.ค 65 - มี.ค 66) เบิกจ่ายงบประมาณ 1,530,000.- บาท งบประมาณคงเหลือ 1,861,200.- บาท - ดำเนินการทุกเดือน ไม่ประสบปัญหาใน การดำเนินการ ผู้พิการได้รับเบี้ยยังชีพคน พิการทุกราย	สำนักปลัด - ฝ่ายพัฒนา ชุมชน	
3	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์ใน เขตเทศบาลตำบลทุ่งทอง จำนวน 8 ราย รับเงินเดือนละ 500 บาท 12 เดือน เงิน 48,000 บาท ค่าต่อมา ลงทะเบียนระหว่างเดือนกรกฎาคม - กันยายน พ.ศ. 2564 จำนวน 2 ราย รับเงินเดือนละ 500 บาท 12 เดือน เป็น เงิน 12,000 บาท ตามภารกิจถ่ายโอน มาตรา 16 แห่ง พ.ร.บ. กำหนดแผน และขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ พ.ศ. 2542 การดำเนินงานให้ถือปฏิบัติตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ จ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	60,000	- เบิกจ่ายทุกเดือน (ต.ค 65 - มี.ค 66) เบิกจ่ายงบประมาณ 24,000.- บาท งบประมาณคงเหลือ 36,000 .- บาท ดำเนินการทุกเดือน ไม่ประสบปัญหาในการ ดำเนินการ ผู้พิการได้รับเบี้ยยังชีพคนพิการ ทุกราย	สำนักปลัด - ฝ่ายพัฒนา ชุมชน	

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เดือน ตุลาคม 2565 ถึง เดือน มีนาคม 256 (รอบ 6 เดือน)
เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

แผนงานงบกลาง

ลำดับ	ชื่อโครงการ รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	ความก้าวหน้าการดำเนินการ ผลการดำเนินการ เบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
4	เงินสำรองจ่าย เพื่อใช้จ่ายในกรณีเผชิญเหตุสาธารณภัย ฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือ บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน เป็นส่วนร่วม เช่น การป้องกันและ แก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง ภัยหนาว ภัย อัคคีภัย ไฟป่าและหมอกควัน และ การป้องกันและระงับโรคติดต่อ เช่น การป้องกันและระงับโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (โควิด-19) และการ ป้องกันควบคุมโรคเอดส์ออก เป็น ต้น ฯลฯ	576,150 โอนเพิ่ม 450,000	- เบิกจ่าย เดือน (ต.ค. 65) เหตุอุทกภัย เบิกจ่ายงบประมาณ 986,628 บาท งบประมาณคงเหลือ 39,522 บาท - ดำเนินการบรรเทาความเดือดร้อน ให้ผู้ ประสบสาธารณภัย อุทกภัยในพื้นที่ โดยการ จัดซื้อกระสอบทราย ทราย ถุงยังชีพ ฯลฯ ปัญหาในการดำเนินการพื้นที่ประสบภัย เข้าถึงยากลำบากเส้นทางหลักถูกตัดขาดต้อง ใช้เวลาให้ความช่วยเหลือมากกว่าปกติ	สำนักปลัด	
5	กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสข.) เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน หลักประกันสุขภาพ เทศบาลตั้งสมทบ เงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 กรณีรายได้ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ รวมเงินอุดหนุนตั้งแต่ 6 ล้าน ถึง 20 ล้านบาท	140,000	- เบิกจ่าย เดือน (14 พ.ย. 65) เบิกจ่ายงบประมาณ 140,000 บาท งบประมาณคงเหลือ - บาท - จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกัน สุขภาพ เพื่อสนับสนุนโครงการในการจัด สนับสนุนส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันและ ควบคุมโรค ฟื้นฟูสุขภาพ ให้สถานบริการ รพสต. รพ.บ้านเขว้า องค์กรประชาชน และ ศพด. และอื่นๆ ในพื้นที่รับผิดชอบของ เทศบาล ไม่ประสบปัญหาใดๆ ประชาชน 2,000 คนเรือน ได้รับการดูแลด้านสุขภาพ ครอบคลุม	สำนักปลัด งานบริหาร สาธารณสุข	
7	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) เพื่อจ่ายเงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	585,000	- เบิกจ่าย เดือน (ธ.ค. 65) เบิกจ่ายงบประมาณ 585,000 บาท งบประมาณคงเหลือ - บาท จ่ายเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 ตรงตามกำหนด ไม่ พบปัญหาใดๆ	สำนักปลัด	

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เดือน ตุลาคม 2565 ถึง เดือน มีนาคม 256 (รอบ 6 เดือน)
เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	ชื่อโครงการ รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	ความก้าวหน้าการดำเนินการ ผลการดำเนินการ เบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	โครงการสถานที่กลางศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้น ๆ ฯลฯ เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับ อ.บ.ต. ภูแลนคา เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ สถานที่กลางศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน การช่วยเหลือประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอบ้านเขว้า ในการช่วยเหลืออำนวยความสะดวก ประชาชน ในด้านให้ความช่วยเหลือ ประชาชนด้านสาธารณสุขการให้ ความช่วยเหลือประชาชนด้านการ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต และ การป้องกันควบคุมโรคขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นในการช่วยเหลือ ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนอย่าง มีประสิทธิภาพ	35,000	- เบิกจ่าย เดือน (ม.ค. 65) เบิกจ่ายงบประมาณ 35,000 บาท งบประมาณคงเหลือ .- บาท - ดำเนินการเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสถานที่ กลางศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอบ้านเขว้า ในการช่วยเหลืออำนวยความสะดวก ประชาชน ในด้านให้ความ ช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณสุขการให้ ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิต และการป้องกัน ควบคุมโรคขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความ เดือดร้อนอย่างมีประสิทธิภาพ ประชาชน 2,000ครัวเรือน ได้รับความสะดวกในการ ช่วยเหลือ ไม่ประสบปัญหาใดๆ	สำนักปลัด ฝ่ายอำนวยการ	

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เดือน ตุลาคม 2565 ถึง เดือน มีนาคม 256 (รอบ 6 เดือน)
เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ	ชื่อโครงการ รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	ความก้าวหน้าการดำเนินการ ผลการดำเนินการ เบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดทุ่งทองเกมส์ เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนโรงเรียนในเขตรับผิดชอบที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬา โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติดทุ่งทองเกมส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570 โครงการที่ 1 หน้าที่ 106)	50,000	ระหว่างวันที่ 1-3 มีนาคม 2566 เบิกจ่ายงบประมาณ 50,000.- บาท งบประมาณคงเหลือ .- บาท - เด็กนักเรียน โรงเรียน สพฐ. 5 แห่ง เด็กนักเรียน สพต. 6 แห่ง ผู้ปกครอง เยาวชน ประชาชน ทั่วไปเข้าร่วมโครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติดทุ่งทองเกมส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผู้เข้าร่วมโครงการกว่า 1,000 คน การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่มีอุปสรรคปัญหาใดๆ สร้างความสามัคคีให้แก่ประชาชน ทั่วไกล ยาเสพติด สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง	สำนักปลัด ฝ่ายบริหาร การศึกษา	

ลำดับ	ชื่อโครงการ รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	ความก้าวหน้าการดำเนินการ ผลการดำเนินการ เบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
2	โครงการฉลองอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแลและงานบุญลอมข้าวใหญ่ใหม่มัดหมี่ของตำบลบ้านเขว้า เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานฉลองอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแลและงานบุญลอมข้าวใหญ่ใหม่มัดหมี่ของตำบลบ้านเขว้า เพื่อเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นอันดีงาม (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570 โครงการที่ 3 หน้าที่ 106)	50,000	ระหว่างวันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2566 เบิกจ่าย กุมภาพันธ์ 66 เบิกจ่ายงบประมาณ 50,000.- บาท งบประมาณคงเหลือ .- บาท - ประชาชนทั่วไปเข้าร่วม โครงการฉลองอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแลและงานบุญลอมข้าวใหญ่ใหม่มัดหมี่ของตำบลบ้านเขว้า พ.ศ. 2566 ผู้เข้าร่วมโครงการกว่า 500 คน การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่มีอุปสรรคปัญหาใดๆ สร้างความสามัคคีให้แก่ประชาชน ร่วมกันสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามให้สืบต่อไป	สำนักปลัด ฝ่ายบริหาร การศึกษา	



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ สำนักปลัด เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
ที่/ ๒๕๖๕๖ วันที่ ๒๙ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง

ตามที่เทศบาลตำบลทุ่งทอง ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แล้ว และมีการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี เป็นระยะเวลา ๖ เดือน ระหว่าง วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ แล้วนั้น

ในการนี้ ฝ่ายแผนงานและงบประมาณได้ทำการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน) ระหว่าง วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เพื่อรวบรวมและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบถึงการดำเนินกิจกรรม/โครงการพัฒนา ของเทศบาลตำบลทุ่งทอง รายละเอียดตามเอกสารรูปเล่มที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)

(นางวรรณวรปรัชญ์ นาโพสุย์)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(ลงชื่อ)

(นางปิยาภรณ์ ธรรมโชติ)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

ลงชื่อ

(นางสาวสุกhot ศรีบุญเรือง)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัดเทศบาล.....

ลงชื่อ

(นางธนันท์ อนันต์สินชัย)

ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งทอง

(/) อนุมัติ () ไม่อนุมัติ

(ลงชื่อ)

(นายสมฉวีล หมั่นอดุสาร์ท)

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง