



รายงานผลการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖  
เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ สำนักปลัด เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ  
ที่ ...../ ๒๕๖๖ วันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
รอบ ๑๒ เดือน ( ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง

ตามที่เทศบาลตำบลทุ่งทอง ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๕ และมีการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี เป็นระยะเวลา ๑๒ เดือน ระหว่าง วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ แล้วนั้น

ในการนี้ ฝ่ายแผนงานและงบประมาณได้ทำการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๑๒ เดือน) ระหว่าง วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ เพื่อรายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖) รวบรวมและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบถึงการดำเนินกิจกรรม/โครงการพัฒนาของเทศบาลตำบลทุ่งทอง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)

(นางวรรณวรปรัชญ์ นาไพบูลย์)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(ลงชื่อ)

(นางปิยาภรณ์ ธรรมโชติ)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

ลงชื่อ.....

(นางสาวสุก ศรีบุญเรือง)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัดเทศบาล.....

ลงชื่อ.....

(นายสุนัน เทียบเพชร)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งทอง

(  ) อนุมัติ (  ) ไม่อนุมัติ

(ลงชื่อ).....

( นายสมถวิล หมั่นอุตสาห์ )

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566

เทศบาลตำบลทุ่งทอง ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ			
1	ประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม	240,000	174,002	/				8/11/65 - 29/9/66	สำนักปลัด	เทศบัญญัติฯ 2566
2	ประเภทเงินสมทบกองทุนทดแทน	10,000	10,960.59	/				11/1/66 - 2/5/66	สำนักปลัด	เทศบัญญัติฯ 2566
3	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	11,680,800	10,841,400	/				18/10/65 - 27/9/66	สำนักปลัด	เทศบัญญัติฯ 2566
4	เบี้ยยังชีพคนพิการ	3,391,200	3,078,000	/				15/11/65 - 12/9/66	สำนักปลัด	เทศบัญญัติฯ 2566
5	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	60,000	48,000	/				11/10/65 - 6/9/66	สำนักปลัด ฝ่ายพัฒนาชุมชน	เทศบัญญัติฯ 2566
6	เงินสำรองจ่าย	576,150	1,075,028	/				18/10/65 - 29/9/66	สำนักปลัด	เทศบัญญัติฯ 2566
7	ค่าบำรุงสนับสนุนเทศบาลแห่งประเทศไทย	40,000	32,718.35	/				29/12/65 - 31/5/66	สำนักปลัด	เทศบัญญัติฯ 2566
8	กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)	140,000	140,000	/				14/11/65	สำนักปลัด งานบริหาร สาธารณสุข	เทศบัญญัติฯ 2566
9	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	585,000	585,000	/				14/12/65	สำนักปลัด	เทศบัญญัติฯ 2566

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566

เทศบาลตำบลทุ่งทอง ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ	
10	โครงการจัดงานรัฐพิธี งานพิธี งานวันสำคัญประจำปี ตามที่รัฐบาลกำหนด	20,000	11,910	/				เทศบัญญัติฯ 2566
11	โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกรไล่เลี่ยข้อพิพาทและกระบวนการยุติธรรมเบื้องต้นสำหรับประชาชนลงสู่ท้องถิ่น	5,000	4,845	/				เทศบัญญัติฯ 2566
12	โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลทุ่งทอง	150,000	144,190	/				เทศบัญญัติฯ 2566
13	โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 และแก้ไขเพิ่มเติม	5,000	4,839	/				เทศบัญญัติฯ 2566

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566

เทศบาลตำบลทุ่งทอง ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
14	โครงการสถานที่กลางศูนย์ปฏิบัติการร่วมเฝ้าระวังช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	35,000	35,000	/			15/2/66	สำนักปลัด ฝ่ายอำนวยการ	เทศบัญญัติ 2566
15	โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลตำบลทุ่งทอง(กิจกรรมโตไปไม่โกง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	5,000	4,930	/			8/9/66 - 14/9/66	สำนักปลัด ฝ่ายอำนวยการ	เทศบัญญัติ 2566
16	โครงการจัดสัมมนาผู้ปกครองเด็กเล็ก	6,000	5,820	/			7/9/66 - 15/9/66	สำนักปลัด ฝ่ายบริหาร การศึกษา	เทศบัญญัติ 2566
17	โครงการพัฒนาทักษะเด็กไทยไม่เล่นเรียนรู้ คู่อาเซียน	10,000	9,928	/			8/4/66 - 18/4/66	สำนักปลัด ฝ่ายบริหาร การศึกษา	เทศบัญญัติ 2566
18	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	5,000	5,000	/			20/9/66	สำนักปลัด ฝ่ายบริหาร การศึกษา	เทศบัญญัติ 2566

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566

เทศบาลตำบลทุ่งทอง ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
19	โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนให้กับ ศพด.	430,200	209,827	/				8/2/66 - 22/9/66	สำนักปลัด ฝ่ายบริหาร การศึกษา	เทศบาลตำบล 2566
20	ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	1,097,600	494,445	/				23/11/65 - 15/8/66	สำนักปลัด ฝ่ายบริหาร การศึกษา	เทศบาลตำบล 2566
21	ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียน(สหพ.)	1,077,596	724,007.64	/				8/11/65 - 22/9/66	สำนักปลัด ฝ่ายบริหาร การศึกษา	เทศบาลตำบล 2566
22	ค่าจัดซื้อน้ำดื่ม	20,000	630	/				28/8/66	สำนักปลัด ฝ่ายบริหาร การศึกษา	เทศบาลตำบล 2566
23	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน (โรงเรียนสังกัด สพฐ.)	2,072,000	1,638,350	/				23/11/65 - 24/8/66	สำนักปลัด ฝ่ายบริหาร การศึกษา	เทศบาลตำบล 2566
24	โครงการควบคุมป้องกันโรคติดต่อ เช่นโรคใช้เลือดออก และโรคที่มีสาเหตุมาโดยแมลง โรคโควิด - 19 (covid -19)	100,000	53,800	/				18/7/66 - 8/9/66	สำนักปลัด งานบริหาร สาธารณสุข	เทศบาลตำบล 2566

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566

เทศบาลตำบลทุ่งทอง ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
25	โครงการพัฒนาศักยภาพและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน	10,000	9,655	/			2/8/66 - 9/8/66	สำนักปลัด งานบริหาร สาธารณสุข	เทศบาลตำบล 2566
26	คำขวัญวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	60,000	59,500	/			14/6/66 - 20/9/66	สำนักปลัด งานบริหาร สาธารณสุข	เทศบาลตำบล 2566
27	อุดหนุนสำหรับบริการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	340,000	340,000	/			24/7/66 - 30/8/66	สำนักปลัด งานบริหาร สาธารณสุข	เทศบาลตำบล 2566
28	โครงการพัฒนาอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอ็ดส์และผู้ด้อยโอกาส	10,000	10,000	/			28/8/66 - 4/9/66	สำนักปลัด ฝ่ายพัฒนา ชุมชน	เทศบาลตำบล 2566
29	โครงการฝึกอบรมอาชีพในชุมชน	10,000	10,000	/			28/8/66 - 4/9/66	สำนักปลัด ฝ่ายพัฒนา ชุมชน	เทศบาลตำบล 2566
30	คำขวัญก่อสร้าง	50,000	42,218	/			22/3/66 - 20/9/66	กองช่าง	เทศบาลตำบล 2566
31	คำขวัญไฟฟ้าและวิทยุ	150,000	153,280	/			18/5/66 - 26/9/66	กองช่าง	เทศบาลตำบล 2566

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566

เทศบาลตำบลทุ่งทอง ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ			
32	โครงการจัดทำแนวทางป้องกันและแก้ไขควบคุมปัญหาขยะพืดภายในหมู่บ้าน	30,000	18,560	/				25/4/66 - 7/7/66	สำนักปลัด ฝ่ายอำนวยงานป้องกัน	เทศบ.ชัยภูมิ 2566
33	โครงการปกป้องสถาบันของชาติ	10,000	9,690	/				10/8/66 - 17/8/66	สำนักปลัด ฝ่ายอำนวยงานป้องกัน	เทศบ.ชัยภูมิ 2566
34	อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดทุ่งทองเกมส์	50,000	50,000	/				20/7/66 - 27/2/66	สำนักปลัด ฝ่ายบริหาร การศึกษา	เทศบ.ชัยภูมิ 2566
35	โครงการฉลองอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแลและงานบุญลอมข้าวใหญ่ ไหว้หมื่นตมของดีบ้านเขว้า	50,000	50,000	/				1/2/66 - 13/2/66	สำนักปลัด ฝ่ายบริหาร การศึกษา	เทศบ.ชัยภูมิ 2566
36	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในเขตพื้นที่ หมู่ 12 บ้านอุดมผล สายหลักวัดเจริญผล	277,000	276,000	/				16/6/66 - 15/8/66	กองช่าง	เทศบ.ชัยภูมิ 2566



รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566

เทศบาลตำบลทุ่งทอง ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
37	โครงการ ก่อสร้าง ถนน คสล.ภายในเขตพื้นที่ หมู่ 14 บ้านบุรพาช่วงต่อ จากจุดสิ้นสุดถนน คสล.เดิม	277,000	276,000	/				4/9/66 - 3/11/66	กองช่าง	เทศบาลชัยภูมิ 2566
38	โครงการปรับปรุง ถนน คสล.ภายในเขตพื้นที่ หมู่ 17 บ้านดอนอุดม สายศาลากลางบ้าน	277,000	270,000	/				24/8/66 - 23/10/66	กองช่าง	เทศบาลชัยภูมิ 2566
39	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในเขตพื้นที่ หมู่ 9 บ้านกุดไข่นุ่น ช่วงสายบ้านกุดไข่นุ่นไปบ้านน้อยทับศอก	250,000	249,000	/				10/5/66 - 9/7/66	กองช่าง	เทศบาลชัยภูมิ 2566
40	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.ภายในเขตพื้นที่ หมู่ 18 บ้านโนนส้มเอน ช่วงสายเรียบลำห้วยคลองไผ่งามไปสะพานคอนกรีต	250,000	249,000	/				10/5/66 - 9/7/66	กองช่าง	เทศบาลชัยภูมิ 2566

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566

เทศบาลตำบลทุ่งทอง ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ	
41	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในเขตพื้นที่ หมู่ 3 บ้านโนนหมากว้อ ช่วงต่อจากจุดสิ้นสุดถนน คสล.เดิมไปถนนลาดยาง	277,000	272,000	/				เทศบาลชัยภูมิ 2566
42	โครงการปรับปรุง ถนน คสล.ภายในเขตพื้นที่ หมู่ 5 บ้านโนนดาด ช่วงบ้านนางสละ ยังไม่ตัด ไปบ้านนางมา ทอสี	175,000	174,000	/				เทศบาลชัยภูมิ 2566
43	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.ภายในเขตพื้นที่ หมู่ 16 บ้านหนองแม่ม ช่วงซอยมั่งมี	150,000	149,000	/				เทศบาลชัยภูมิ 2566
44	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในเขตพื้นที่ หมู่ 8 บ้านหนองโสมง จากนางสมบุญรัมย์ มีตร ขอบไปบ้านนายวีชัย มีตร ชอบ	150,000	145,000	/				เทศบาลชัยภูมิ 2566

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566

เทศบาลตำบลทุ่งทอง ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ			
45	ค่าบำรุงรักษา ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	882,500	164,052	/				6/2/66	กองช่าง	เทศบาลชัยภูมิ ๓ 2566
46	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	783,750	409,700	/				28/6/66	กองช่าง	เทศบาลชัยภูมิ ๓ 2566
47	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	10,000	4,385	/				5/5/66 - 11/5/66	สำนักปลัด ฝ่ายอำนาจการ	เทศบาลชัยภูมิ ๓ 2566
48	โครงการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว อดภาวะโลกร้อน ในเขต ทต.ทุ่งทอง	10,000	5,750	/				25/9/65 - 1/10/65	สำนักปลัด ฝ่ายอำนาจการ	เทศบาลชัยภูมิ ๓ 2566
49	เครื่องพ่นยา	11,500	11,500	/				25/9/66	สำนักปลัด งานบริหาร สาธารณสุข	เทศบาลชัยภูมิ ๓ 2566
50	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังพื้นที่ ม.1 บ้านเขว้า	90,000	89,500	/				12/1/66 - 11/2/66	กองช่าง	จ่ายขาดเงินสะสม 2/2565 19 ธันวาคม 2565
51	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังพื้นที่ ม.6 บ้านดอน	94,000	93,500	/				12/1/66 - 11/2/66	กองช่าง	จ่ายขาดเงินสะสม 2/2565 19 ธันวาคม 2565

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566

เทศบาลตำบลทุ่งทอง ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
52	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังพื้นที่ ม.7 บ้านกุดอนวน	94,000	93,500	/				3/2/66	กองช่าง	จ่ายขาดเงินสะสม 2/2565 19 ธันวาคม 2565
53	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังพื้นที่ ม.9 บ้านกุดไช้หนู	99,500	99,000	/				19/1/66 - 18/2/66	กองช่าง	จ่ายขาดเงินสะสม 2/2565 19 ธันวาคม 2565
54	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังพื้นที่ ม.11 บ้านม่วง	95,500	95,000	/				12/1/66 - 11/2/66	กองช่าง	จ่ายขาดเงินสะสม 2/2565 19 ธันวาคม 2565
55	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังพื้นที่ ม.9 บ้านกุดไช้หนู	6,400	6,400	/				19/1/66 - 18/2/66	กองช่าง	จ่ายขาดเงินสะสม 2/2565 19 ธันวาคม 2565
56	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังพื้นที่ ม.12 บ้านอุคมผล	99,500	99,000	/				30/1/66 - 1/3/66	กองช่าง	จ่ายขาดเงินสะสม 2/2565 19 ธันวาคม 2565
57	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังพื้นที่ ม.14 บ้านบุรพา	86,000	85,000	/				19/1/66 - 18/2/66	กองช่าง	จ่ายขาดเงินสะสม 2/2565 19 ธันวาคม 2565

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566

เทศบาลตำบลทุ่งทอง ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
58	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังพื้นที่ ม.15 บ้านหนองอุดม และ ม.3 บ้านโนนหมากว้อ	75,000	75,000	/				13/2/66 - 15/3/66	กองช่าง	จ่ายขาดเงินสะสม 2/2565 19 ธันวาคม 2565
59	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังพื้นที่ ม.17 บ้านดอนอุดม	70,000	70,000	/				12/1/66 - 11/2/66	กองช่าง	จ่ายขาดเงินสะสม 2/2565 19 ธันวาคม 2565
60	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังพื้นที่ ม.19 บ้านกุดฉนวนอุดม	91,500	91,000	/				19/1/66 - 18/2/66	กองช่าง	จ่ายขาดเงินสะสม 2/2565 19 ธันวาคม 2565
61	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังพื้นที่ ม.4 บ้านคลองไผ่งาม	130,000	129,000	/				30/1/66 - 1/3/67	กองช่าง	จ่ายขาดเงินสะสม 2/2565 19 ธันวาคม 2565
62	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังพื้นที่ ม.4 บ้านคลองไผ่งาม	83,500	83,000	/				30/1/66 - 1/3/66	กองช่าง	จ่ายขาดเงินสะสม 2/2565 19 ธันวาคม 2565
63	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังพื้นที่ ม.5 บ้านโนนตาต	99,500	99,000	/				30/3/66 - 1/3/66	กองช่าง	จ่ายขาดเงินสะสม 2/2565 19 ธันวาคม 2565

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566

เทศบาลตำบลทุ่งทอง ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
64	โครงการซ่อมแซมถนน ลูกรังพื้นที่ ม.8 บ้านหนอง โสมง	91,500	90,000	/				13/2/66 - 15/3/66	กองช่าง	จ่ายขาดเงิน สะสม 2/2565 19 ธันวาคม 2565
65	โครงการซ่อมแซม ถนน ลูกรังพื้นที่ ม.10 บ้านโนน โก	86,000	85,000	/				13/2/66 - 15/3/66	กองช่าง	จ่ายขาดเงิน สะสม 2/2565 19 ธันวาคม 2565
66	โครงการซ่อมแซมถนน ลูกรังพื้นที่ ม.16 บ้าน หนองแวง	70,000	70,000	/				13/2/66 - 15/3/66	กองช่าง	จ่ายขาดเงิน สะสม 2/2565 19 ธันวาคม 2565
67	โครงการซ่อมแซม ถนน ลูกรังพื้นที่ ม. 18 บ้าน โนนส้มเฒ	94,000	93,000	/				13/2/66 - 15/3/66	กองช่าง	จ่ายขาดเงิน สะสม 2/2565 19 ธันวาคม 2565
68	โครงการปรับปรุง ถนน คสล.ภายในเขตพื้นที่ เทศบาลตำบลทุ่งทอง	25,000	25,000	/				13/2/66 - 15/3/66	กองช่าง	จ่ายขาดเงิน สะสม 2/2565 19 ธันวาคม 2565
69	โครงการซ่อมแซม ถนน ลูกรังพื้นที่ ม.4 บ้านคลอง ไผ่งาม	40,000	40,000	/				30/1/66 - 1/3/66	กองช่าง	จ่ายขาดเงิน สะสม 2/2565 19 ธันวาคม 2565

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566

เทศบาลตำบลทุ่งทอง ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
70	โครงการซ่อมแซม ถนนลูกรังพื้นที่ ม.1 บ้านเขว้า	50,000	50,000	/				12/1/66 - 11/2/67	กองช่าง	จ่ายขาดเงินสะสม 2/2565 19 ธันวาคม 2565
71	โครงการปรับปรุงถนน คสล.ภายในเขตพื้นที่ หมู่บ้าน หมู่ 4 บ้านคลองไผ่งามช่วงซอยกองถนน หมู่บ้าน	192,000	187,000	/				16/8/66 - 15/10/66	กองช่าง	จ่ายขาดเงินสะสม 3/2566 28 กุมภาพันธ์ 2566
72	โครงการปรับปรุง ถนน คสล.ภายในเขตพื้นที่ หมู่บ้าน หมู่ 6 บ้านดอนช่วงกลางหมู่บ้านไปสี่แยก	216,000	216,000	/				16/8/66 - 15/10/66	กองช่าง	จ่ายขาดเงินสะสม 3/2566 28 กุมภาพันธ์ 2566
73	โครงการวางท่อระบายน้ำ สีเหลี่ยม คสล.บ้านเขว้า (นอกเขต) หมู่ 1 ลำห้วยยางป่า	167,000	166,000	/				1/5/66 - 30/6/66	กองช่าง	จ่ายขาดเงินสะสม 3/2566 28 กุมภาพันธ์ 2566

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566

เทศบาลตำบลทุ่งทอง ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ			
74	โครงการวางท่อระบาย คสล.บ้านกุดฉนวน อุดม หมู่ 19 บ้านกุด ฉนวนอุดม ช่างลำ เหมืองเชื่อมระหว่างลำ ห้วยตะลอมได้กับหนอง ห้วยป่าป้อง	475,000	474,000	/				27/4/66 - 26/6/66	กองช่าง	จ่ายขาดเงิน สะสม 3/2566 28 ผูกพัน 2566
75	โครงการวางท่อระบาย คสล.บ้านกุดฉนวนอุดม หมู่ 19 บ้านกุดฉนวนอุดม ช่างฝ่ายน้อย ช่างวัดป่ากุด ฉนวนอุดม	11,000	11,000	/				20/3/66 - 16/4/66	กองช่าง	จ่ายขาดเงิน สะสม 3/2566 28 ผูกพัน 2566
76	โครงการซ่อมแซมถนน ลูกรัง พื้นที่ ม.6 บ้านดอน สายเรียบลำห้วยซีล่อง	15,000	15,000	/				20/3/66 - 19/4/66	กองช่าง	จ่ายขาดเงิน สะสม 3/2566 28 ผูกพัน 2566
77	โครงการปรับปรุง ไถ่ถนน คสล.ภายในพื้นที่ หมู่ ที่ 19 บ้านกุดฉนวนอุดม คั้น ดินเรียบหนองอ้อยสายไป วัดป่ากุดฉนวนอุดมพร	150,000	149,000	/				20/3/66 - 4/5/66	กองช่าง	จ่ายขาดเงิน สะสม 3/2566 28 ผูกพัน 2566



รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566

เทศบาลตำบลทุ่งทอง ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
78	โครงการซ่อมแซมถนนคูกริ่งพื้นที่ ม.1 บ้านเขว้า	77,000	77,000	/				20/6/66 - 20/7/66	กองช่าง	จ่ายขาดเงินสะสม 5/2566 29 พฤษภาคม 2566
79	โครงการซ่อมแซมถนนบ้านคลองไผ่งามคูกริ่งพื้นที่ ม.4	89,000	89,000	/				20/6/66 - 20/7/66	กองช่าง	จ่ายขาดเงินสะสม 5/2566 29 พฤษภาคม 2566
80	โครงการซ่อมแซมถนนคูกริ่งพื้นที่ ม.5 บ้านโนนตาด	92,000	92,000	/				20/6/66 - 20/7/66	กองช่าง	จ่ายขาดเงินสะสม 5/2566 29 พฤษภาคม 2566
81	โครงการซ่อมแซมถนนคูกริ่งพื้นที่ ม.8 บ้านหนองโสมง	94,000	94,000	/				20/6/66 - 20/7/66	กองช่าง	จ่ายขาดเงินสะสม 5/2566 29 พฤษภาคม 2566
82	โครงการซ่อมแซมถนนคูกริ่งพื้นที่ ม.16 บ้านหนองแซม	72,000	72,000	/				20/6/66 - 20/7/66	กองช่าง	จ่ายขาดเงินสะสม 5/2566 29 พฤษภาคม 2566

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566

เทศบาลตำบลทุ่งทอง ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
83	โครงการปรับปรุงถนน คลส. ในเขตพื้นที่ หมู่ 19 บ้านกุดฉนวนอุดม สายทางเข้าวัดป่ากุดฉนวน อุดมพร	322,000	322,000	/				8/8/66 - 7/10/66	กองช่าง	จ่ายขาดเงินสะสม 5/2566 29 พฤษภาคม 2566
84	โครงการปรับปรุงวางท่อระบายน้ำสี่เหลี่ยม คลส. ลำห้วยกุดเพ็ญบ้านกุดฉนวนอุดม หมู่ที่ 19	168,000	167,000	/				48/7/66 - 16/9/66	กองช่าง	จ่ายขาดเงินสะสม 5/2566 29 พฤษภาคม 2566
85	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังพื้นที่หมู่ที่ 3 บ้านโนนหม่าว้อ	35,000	35,000	/				29/6/66 - 29/7/66	กองช่าง	จ่ายขาดเงินสะสม 6/2566 30 พฤษภาคม 2566
86	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังพื้นที่ ม.15 บ้านหนองอุดม	38,000	38,000	/				29/6/66 - 29/7/66	กองช่าง	จ่ายขาดเงินสะสม 6/2566 30 พฤษภาคม 2566

**ปัญหา/อุปสรรค**

“ไม่มีปัญหา/อุปสรรค”

**ข้อเสนอแนะ**

“ไม่มีข้อเสนอแนะ”

