



รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผนดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ – มีนาคม ๒๕๖๗)

เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

จัดทำโดย สำนักปลัด

ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ สำนักปลัด เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ  
ที่ ...../ ๒๕๖๗ วันที่ ๑ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง

ตามที่เทศบาลตำบลทุ่งทอง ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๖ และมีกรใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี เป็นระยะเวลา ๖ เดือน ระหว่าง วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ แล้วนั้น

ในการนี้ ฝ่ายแผนงานและงบประมาณได้ทำการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน) ระหว่าง วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ เพื่อรายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗) รวบรวมให้ผู้บริหารรับทราบและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบถึงการดำเนินกิจกรรม/โครงการพัฒนาของเทศบาลตำบลทุ่งทอง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)

(นางวรรณวรปรัชญ์ นาไพบูลย์)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(ลงชื่อ)

(นางปิยาภรณ์ ธรรมโชติ)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

ลงชื่อ.....

(นางสาวสุภัค ศรีบุญเรือง)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัดเทศบาล.....

เห็นควรพิจารณา

ลงชื่อ.....

(นายสุนัน เทียบเพชร)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งทอง

อนุมัติ ( ) ไม่อนุมัติ

(ลงชื่อ).....

(นายสมถวิล หมั่นอุตสาห์)

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง

รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567  
 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2566 – มีนาคม 2567)

เทศบาลตำบลทุ่งทอง ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

1. ยุทธศาสตร์ของ อปท.ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถด้านการเกษตร

1.1 กลยุทธ์ ดำเนินการดูแลรักษาจัดให้มีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ได้รับความชุ่มชื้นและมีศักยภาพทางการผลิตมากขึ้น

1 แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
1	โครงการปรับปรุงพื้นที่พื้นที่สาธารณะประโยชน์	10,000		/			(สำนักปลัด ฝ่าย อำนวยการ)	เทศบัญญัติฯ 2567
2	โครงการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อน ในเขต ทต. ทุ่งทอง	10,000		/			(สำนักปลัด ฝ่าย อำนวยการ)	เทศบัญญัติฯ 2567
3	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	10,000	5,150			/ 29/3/67	(สำนักปลัด ฝ่าย อำนวยการ)	เทศบัญญัติฯ 2567

รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567  
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2566 – มีนาคม 2567)

เทศบาลตำบลทุ่งทอง ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

2. ยุทธศาสตร์ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

2.1 กลยุทธ์ /แนวทางการพัฒนา ดำเนินการจัดให้มี ถนน ไฟฟ้า ทหารระบายน้ำ เนินการจัดการด้านโครงสร้างพื้นฐานใหม่มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ		งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ยังไม่มี ดำเนินการ		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
1	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในเขตพื้นที่ หมู่ 15 บ้านหนองอุดม สายจากบ้าน นางวิสัย ชัยเขว้า ไปบ้านนายสมพงษ์ ชิงจิตรัฐ	201,000	/				(กองช่าง)	เทศบาลชัยภูมิ 2567	
2	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในเขตพื้นที่ หมู่ 17 บ้านดอนอุดม สายจากบ้านนางกาย ไปบ้านนายแหลม	201,000		200,000	/	27/3/67	(กองช่าง)	เทศบาลชัยภูมิ 2567	
3	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในเขตพื้นที่ หมู่ 18 บ้านโนนล้อม สายเลียขล้าด้วย คลองฝั่งจนถึงสะพานคอนกรีตช่วงจาก จุดสิ้นสุดเดิม	224,000			/		(กองช่าง)	เทศบาลชัยภูมิ 2567	
4	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในเขตพื้นที่ หมู่ 19 บ้านกุดฉนวนอุดม สายหลังวัดป่ากุด ฉนวนอุดมพร (ต่อจากจุดสิ้นสุดถนน คสล. เดิม	211,000			/		(กองช่าง)	เทศบาลชัยภูมิ 2567	
5	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในเขตพื้นที่ หมู่ 3 บ้านโนนหมากว้อ ช่วงจุดสิ้นสุดถนน คสล.เดิม ไปถนนลาดยาง	265,000			/		(กองช่าง)	เทศบาลชัยภูมิ 2567	

รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567  
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2566 – มีนาคม 2567)

เทศบาลตำบลทุ่งทอง ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

2. ยุทธศาสตร์ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

2.1 กลยุทธ์ /แนวทางการพัฒนา ดำเนินการจัดให้มี ถนน ไฟฟ้า ทางระบายน้ำ เน้นการจัดทำโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)			
6	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในเขตพื้นที่ หมู่ 4 บ้านคลองไผ่งาม ช่วงข้าง รพ.สต.คลองไผ่งาม จากจุดสิ้นสุดถนน คสล.เดิม ไปถนนลาดยาง	333,000	/	ยังไม่ดำเนินการ แล้วเสร็จ	(กองช่าง)	เทศบาลชัยภูมิ 2567
7	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในเขตพื้นที่ หมู่ 5 บ้านโนนตาด ช่วงจุดสิ้นสุดถนน คสล. เดิมไปกุดเป็น	211,000	/		(กองช่าง)	เทศบาลชัยภูมิ 2567
8	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในเขตพื้นที่ หมู่ 6 บ้านดอน ช่วงจากสามแยกบ้านนายกอง ใต้ชัยภูมิ ไปวัดดอนตะโก	211,000	/		(กองช่าง)	เทศบาลชัยภูมิ 2567
9	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในเขตพื้นที่ หมู่ 7 บ้านกุดฉนวน สายหลังวัดไปลำห้วยคลองไผ่งาม	168,000	/		(กองช่าง)	เทศบาลชัยภูมิ 2567
10	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในเขตพื้นที่ หมู่ 8 บ้านหนองโสมง ช่วงจากจุดสิ้นสุดถนน คสล.เดิม ไปโรงเลื่อย	211,000	/		(กองช่าง)	เทศบาลชัยภูมิ 2567
11	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในเขตพื้นที่ หมู่ 9 บ้านกุดไชนัน สายบ้านกุดไชนัน – บ้านน้อยเทศบาล	224,000	/		(กองช่าง)	เทศบาลชัยภูมิ 2567

รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2566 – มีนาคม 2567)

เทศบาลตำบลทุ่งทอง ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

2. ยุทธศาสตร์ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

2.1 กลยุทธ์ /แนวทางการพัฒนา ดำเนินการจัดให้มี ถนน ไฟฟ้า ทางระบายน้ำ เน้นการจัดการด้านโครงสร้างพื้นฐานใหม่ที่มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
12	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในเขตพื้นที่ หมู่บ้าน หมู่ 14 บ้านบูรพา จากจุดถนน คสล.เดิม ไปถนน สายชัยภูมิ 225	277,000		/			(กองช่าง) เทศบาลชัยภูมิ 2567	
13	โครงการขุดลอกลำห้วยกุดโง้งน้อย หมู่ 16 บ้านหนองแขม	264,000	262,000			/ 29/3/67	(กองช่าง) เทศบาลชัยภูมิ 2567	
14	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังพื้นที่ ม.10 บ้านโนนโก สายริมคลองส่งน้ำและสายเคเบิลอ้อยไปวังดินแดง	99,900		/			(กองช่าง) เทศบาลชัยภูมิ 2567	
15	โครงการปรับปรุงถนน คสล. ภายในเขตพื้นที่ หมู่ 1 บ้านเขว้า (นอกเขต) ช่วงบ้านนางตุมไปบ้านนายสุชาติ มีสิทธิ์	198,000	197,000			/ 27/3/67	(กองช่าง) เทศบาลชัยภูมิ 2567	
16	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านกุดฉนวนอุดม หมู่ที่ 19 ช่วงลำเหมืองเชื่อมระหว่าง ลำห้วยตะลอมเข้ากับหนองหญ้าปล้อง	354,000		/			(กองช่าง) เทศบาลชัยภูมิ 2567	
<b>รวม</b>		<b>3,652,900</b>						

รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2566 – มีนาคม 2567)

เทศบาลตำบลทุ่งทอง ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

2. ยุทธศาสตร์ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

2.1 กลยุทธ์ /แนวทางการพัฒนา ดำเนินการจัดให้มี ถนน ไฟฟ้า ทางระบายน้ำ เน้นการจัดทำโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

(2) แผนงานคหะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
1	โครงการขยายเขตไฟฟ้าภายในเขต ทต. ทุ่งทอง	400,000		/			(กองช่าง)	เทศบัญญัติฯ 2567
<b>รวม</b>		<b>400,000</b>						

รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567  
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2566 – มีนาคม 2567)

เทศบาลตำบลทุ่งทอง ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

4. ยุทธศาสตร์ของ อบท. ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

4.1 กลยุทธ์ ส่งเสริม/สนับสนุนการศึกษา เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษา รวมถึงพัฒนาระบบบริหารจัดการความรู้มุ่งสู่อาเซียน

1. แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
1	ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	1,058,400	423,000	/	20/11/66 31/1/67	(สำนักงานปลัด ฝ่ายบริหารการศึกษา)	เทศบาลชัยภูมิ 2567	
2	โครงการจัดสัมมนาผู้ประกอบการเด็กเล็ก	6,000		/		(สำนักงานปลัด ฝ่ายบริหารการศึกษา)	เทศบาลชัยภูมิ 2567	
3	โครงการพัฒนาทักษะเด็กไทยไม่เล่นเรียนรู้สู่อาเซียน	10,000	9,980		/	(สำนักงานปลัด ฝ่ายบริหารการศึกษา)	เทศบาลชัยภูมิ 2567	
4	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา โครงการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนให้กับ ศพด.	361,100	172,584	/	31/1/67	(สำนักงานปลัด ฝ่ายบริหารการศึกษา)	เทศบาลชัยภูมิ 2567	
5	ค่าอาหารเสริม (นม)	1,035,770	459,418.17		/	(สำนักงานปลัด ฝ่ายบริหารการศึกษา)	เทศบาลชัยภูมิ 2567	
6	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน (โรงเรียนสังกัด สพฐ)	1,966,000	855,850		29/11/66 22/3/67	(สำนักงานปลัด ฝ่ายบริหารการศึกษา)	เทศบาลชัยภูมิ 2567	
					20/11/66 31/1/67	(สำนักงานปลัด ฝ่ายบริหารการศึกษา)	เทศบาลชัยภูมิ 2567	
<b>รวม</b>		<b>4,428,270</b>						



รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567  
 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2566 – มีนาคม 2567)

เทศบาลตำบลทุ่งทอง ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

4.ยุทธศาสตร์ของ อบท. ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

4.2 กลยุทธ์ เพิ่มประสิทธิภาพการดูแลสุขภาพของประชาชน รวมทั้งเฝ้าระวัง ป้องกันไม่ให้เกิดโรคในชุมชน / จัดให้มีการกำจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลน้ำเสีย เพื่อเพิ่มความปลอดภัยต่อสุขภาพลด  
 ปัจจัยเสี่ยงต่อโรค

2. แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
1	โครงการควบคุมป้องกันโรคติดต่อ เช่นโรค ไข้เลือดออก และโรคที่มี สาเหตุมาโดยแมลง โรคโควิด - 19 (covid -19) และโรคติดต่อ อื่นๆ	100,000	30,000	/	12/2/67 โอนลด 70,000		(สำนักปลัด งานบริหาร สาธารณสุข)	เทศบัญญัติฯ 2567
2	โครงการพัฒนาศักยภาพและเฝ้าระวัง คุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน	10,000		/			(สำนักปลัด งานบริหาร สาธารณสุข)	เทศบัญญัติฯ 2567
3	อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	340,000		/			(สำนักปลัด งานบริหาร สาธารณสุข)	เทศบัญญัติฯ 2567
4	เครื่องพ่นหมอกควัน	59,000		/			(สำนักปลัด งานบริหาร สาธารณสุข)	เทศบัญญัติฯ 2567
<b>รวม</b>		<b>509,000</b>						

รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567  
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2566 – มีนาคม 2567)

เทศบาลตำบลทุ่งทอง ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

4. ยุทธศาสตร์ของ อปท. ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

4.3 กลยุทธ์ ส่งเสริมสนับสนุน การพัฒนาอาชีพ โดยการสร้างอาชีพให้เกิดขึ้นในชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง /ส่งเสริมการสร้างงานเสริมแก่ชุมชนให้มีส่วนร่วม ในการบริหารจัดการและ  
แก้ไขปัญหาของชุมชนรวมถึง

3 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
1	โครงการพัฒนาอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์และผู้ด้อยโอกาส	10,000		/			(สำนักปลัด ฝ่ายพัฒนาชุมชน)	เทศบัญญัติ 2567
<b>รวม</b>		<b>10,000</b>						

รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567  
 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2566 – มีนาคม 2567)

เทศบาลตำบลทุ่งทอง ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

4. ยุทธศาสตร์ของ อบท. ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

4.4 กลยุทธ์ ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการปลูกฝังร่วมกับสถาบันการศึกษา / ส่งเสริมการสร้างเสริมเข้มแข็งของชุมชนให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ และแก้ไขปัญหาของชุมชน รวมถึงความสงบเรียบร้อย

4 แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
1	อุดหนุนโรงเรียนในเขตที่เป็นเจ้าภาพจัดโครงการแข่งขันกีฬาเด็กเยาวชน ตำบลยาเสพติด	80,000	80,000			/ 14/12/66	( สำนักปลัด ฝ่ายบริหารการศึกษา)	เทศบาลชัยภูมิ 2567
2	โครงการฉลองอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแลและงานบุญลอยขบวนเรือใหญ่ ไหม้มีดหมี่ของดีบ้านเขว้า	50,000	80,000			/ 9/2/67	( สำนักปลัด ฝ่ายบริหารการศึกษา)	เทศบาลชัยภูมิ 2567
<b>รวม</b>		<b>130,000</b>						

รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2566 – มีนาคม 2567)

เทศบาลตำบลทุ่งทอง ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

4. ยุทธศาสตร์ของ อบท. ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

4.5 กลยุทธ์ ส่งเสริมการสร้างความรู้แก่ประชาชนให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาของชุมชนรวมถึงความสงบเรียบร้อย เพื่อระงับปัญหาและเสพติคมไม่ให้เกิดในชุมชน

5 แผนงานกลาง

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
1	ประเภทเงินสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)	12,136,800	5,557,400	/	15/11/66 11/3/67		(สำนักปลัด ฝ่ายพัฒนาชุมชน)	เทศบาลชัยภูมิ 2567
2	เบี้ยยังชีพความพิการประเภทเงินสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ (เบี้ยยังชีพ)	3,470,400	1,529,000	/	16/10/66 11/3/67		(สำนักปลัด ฝ่ายพัฒนาชุมชน)	เทศบาลชัยภูมิ 2567
3	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ประเภทเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	60,000	28,000	/	10/10/66 3/4/67		(สำนักปลัด ฝ่ายพัฒนาชุมชน)	เทศบาลชัยภูมิ 2567
4	ประเภทเงินสำรองจ่าย	799,890	361,100	/	11/10/66 26/12/66		(สำนักปลัด)	เทศบาลชัยภูมิ 2567

รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2566 – มีนาคม 2567)

เทศบาลตำบลทุ่งทอง ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

4. ยุทธศาสตร์ของ อปท. ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

4.5 กลยุทธ์ ส่งเสริมการสร้างเสริมเข้มแข็งของชุมชนให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาของชุมชนรวมถึงความสงบเรียบร้อย เผื่อระวังปัญหายาเสพติดไม่ให้ เกิดในชุมชน

5 แผนงานกลาง

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
5	เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน ประเภทเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	20,000	/	/			(สำนักปลัด ฝ่ายพัฒนาชุมชน)	เทศบัญญัติฯ 2567
6	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)	150,000	90,000	/	23/11/66		(สำนักปลัด งานบริหารสาธารณสุข)	เทศบัญญัติฯ 2567
7	ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	35,000	34,674.96			/	(สำนักปลัด)	เทศบัญญัติฯ 2567
<b>รวม</b>		<b>16,672,090</b>						

รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567  
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2566 – มีนาคม 2567)

เทศบาลตำบลทุ่งทอง ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

5. ยุทธศาสตร์ของ อพท. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
5.1 กลยุทธ์ ส่งเสริมการสร้างเข้มแข็งของชุมชนให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาของชุมชนรวมถึงความสงบเรียบร้อย ฝ่าละอองธุรีหยาเสพติดไม้ให้ เกิดในชุมชน

1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
1	โครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	50,000		/			กองคลัง	เทศบาลชัยภูมิ 2567
2	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการจัดประชุมประชาชนเพื่อจัดทำแผนชุมชนระดับตำบลแบบบูรณาการสำหรับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	10,000	5,540		/	6/3/67	(สำนักปลัด ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ)	เทศบาลชัยภูมิ 2567
3	โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกรไกลเกลี่ยข้อพิพาทและกระบวนการยุติธรรมเบื้องต้นสำหรับประชาชนผู้ท้องถิ่น	5,000		/			(สำนัก ปลัด ฝ่ายนิติการ)	เทศบาลชัยภูมิ 2567
4	โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน คณะผู้บริหารสมาชิกสภา พนักงานและพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลทุ่งทอง	150,000	176,805		/	29/3/67	(สำนักปลัด ฝ่ายอำนวยการ)	เทศบาลชัยภูมิ 2567
5	โครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ	5,000		/			(สำนักปลัด นิติการ)	เทศบาลชัยภูมิ 2567

รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567  
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2566 – มีนาคม 2567)

เทศบาลตำบลทุ่งทอง ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

5. ยุทธศาสตร์ของ อปท. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
5.1 กลยุทธ์ ส่งเสริมการสร้างเสริมเข้มแข็งของชุมชนให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาของชุมชนรวมถึงความสงบเรียบร้อย ฝ่าละอองธุลีพระบาทเสพพิบัติไม่ให้เกิดในชุมชน  
1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
6	โครงการส่งเสริมคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรเทศบาลตำบลทุ่งทอง	5,000		/			(สำนักปลัด ฝ่าย อำนวยการ)	เทศบัญญัติฯ 2567
7	โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล ตำบลทุ่งทอง (กิจกรรมโตไปไม่โกง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	5,000		/			(สำนักปลัด ฝ่าย อำนวยการ)	เทศบัญญัติฯ 2567
8	โครงการสำรวจความโปร่งใส ความเป็นธรรม และความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน	5,000		/			(สำนักปลัด ฝ่าย อำนวยการ)	เทศบัญญัติฯ 2567
9	โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 และแก้ไขเพิ่มเติม	5,000		/			(สำนักปลัด ฝ่าย อำนวยการ)	เทศบัญญัติฯ 2567
10	โครงการสถานที่กลางศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	35,000	35,000			/	(สำนักปลัด)	เทศบัญญัติฯ 2567
						15/1/67		

รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567  
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2566 -- มีนาคม 2567)

เทศบาลตำบลทุ่งทอง ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

5. ยุทธศาสตร์ของ อบท. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

5.1 กลยุทธ์ ส่งเสริมการสร้างความสำเร็จของชุมชนให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาของชุมชนรวมถึงความสงบเรียบร้อย ผนึกรวมปัญหาสายตาคัดไม้ให้ เกิดในชุมชน

1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
11	ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งการดำเนินการเลือกตั้งทุกระดับของ อบท. ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด	30,000	/	/	/	/	(สำนักปลัด)	เทศบัญญัติฯ 2567
12	โครงการจัดงานรัฐพิธี งานพิธี งานวันสำคัญ ประจำปี ฯลฯ ตามที่รัฐบาลกำหนดโครงการจัดงานรัฐพิธี งานพิธี งานวันสำคัญประจำปี ฯลฯ ตามที่รัฐบาลกำหนด	20,000	11,800	/	26/10/66 29/3/67	/	(สำนักปลัด)	เทศบัญญัติฯ 2567
<b>รวม</b>		<b>280,000</b>						



รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567  
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2566 – มีนาคม 2567)

เทศบาลตำบลทุ่งทอง ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

5. ยุทธศาสตร์ของ อบท. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

5.2 กลยุทธ์ ส่งเสริมการสร้างความสำเร็จของชุมชนเข้มแข็งของชุมชนให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาของชุมชนรวมถึงความสงบเรียบร้อย เผื่อระวังปัญหาอาชญากรรมไม่ให้ เกิดในชุมชน

2 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
1	โครงการฝึกอบรมปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ	30,000		/			(สำนักปลัด ฝ่าย อำนาจการ งาน ป้องกันและบรรเทา สาธารณ ภัย)	เทศบัญญัติฯ 2567
2	โครงการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพ อปพร. /อปพร. รายใหม่เทศบาลตำบลทุ่งทอง	30,000	29,834.10			/	(สำนักปลัด ฝ่าย อำนาจการ งาน ป้องกันและบรรเทา สาธารณ ภัย)	เทศบัญญัติฯ 2567
<b>รวม</b>		<b>60,000</b>						

รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567  
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2566 – มีนาคม 2567)

เทศบาลตำบลทุ่งทอง ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

5. ยุทธศาสตร์ของ อปท. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

5.3 กลยุทธ์ ส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาของชุมชนรวมถึงความสงบเรียบร้อย เฝ้าระวังปัญหาอาชญากรรมไม่ให้เกิดในชุมชน  
3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
1	โครงการจัดทำแนวทางป้องกันและแก้ไขควบคุมปัญหาเสพติดคดียาในหมู่บ้าน	30,000		/			(สำนักปลัด ฝ่าย อำนวยการ งาน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)	เทศบัญญัติ 2567
2	โครงการปกป้องสถาบันของชาติ	10,000		/			(สำนักปลัด ฝ่าย อำนวยการ งาน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)	เทศบัญญัติ 2567
<b>รวม</b>		<b>40,000</b>						

รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567  
 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2566 – มีนาคม 2567)

เทศบาลตำบลทุ่งทอง ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

6. ยุทธศาสตร์ของ อปท. ยุทธศาสตร์ที่ 6 เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนเข้มแข็ง

6.1 กลยุทธ์ ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ โดยการสร้างอาชีพที่เกิดขึ้นในชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1 แผนงานส่งเสริมสงเคราะห์

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
1	โครงการฝึกอบรมอาชีพในชุมชน	10,000		/			(สำนักปลัด ฝ่ายพัฒนาชุมชน)	เพียบอยู่ด้วย 2567
<b>รวม</b>		<b>10,000</b>						

รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567 (เพิ่มเติมฉบับที่ 1/2567)  
 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2566 – มีนาคม 2567)

เทศบาลตำบลทุ่งทอง ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

2. ยุทธศาสตร์ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

2.1 กลยุทธ์ /แนวทางการพัฒนา ดำเนินการจัดให้มี ถนน ไฟฟ้า ทหาระบายน้ำ เน้นการจัดการด้านโครงสร้างพื้นฐาน ให้ความสำคัญเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
1	ซ่อมแซมถนนลูกรังพื้นที่ ม.1 บ้านเขว้า (นอกเขต)	150,000	149,000		/	5/3/67	(กองช่าง)	ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้ง ที่ 1/2567 (วันที่ 28 ธันวาคม 2566)
2	ซ่อมแซมถนนลูกรังพื้นที่ ม.3 บ้านโนนหมากว้อ	150,000	150,000		/	22/2/67	(กองช่าง)	ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้ง ที่ 1/2567 (วันที่ 28 ธันวาคม 2566)
3	ซ่อมแซมถนนลูกรังพื้นที่ ม.4 บ้านคลองไผ่งาม	200,000	199,500		/	2/2/67	(กองช่าง)	ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้ง ที่ 1/2567 (วันที่ 28 ธันวาคม 2566)
4	ซ่อมแซมถนนลูกรังพื้นที่ ม.5 บ้านโนนตาด	200,000	199,000		/	22/2/67	(กองช่าง)	ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้ง ที่ 1/2567 (วันที่ 28 ธันวาคม 2566)

รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567 (เพิ่มเติมฉบับที่ 1/2567)  
 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567)

เทศบาลตำบลทุ่งทอง ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

2. ยุทธศาสตร์ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

2.1 กลยุทธ์ /แนวทางการพัฒนา ดำเนินการจัดให้มี ถนน ไฟฟ้า ทางระบายน้ำ เนินการจัดกรจัดการด้านโครงสร้างพื้นฐาน ให้ความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
5	ซ่อมแซมถนนลูกรังพื้นที่ ม.6 บ้านดอน	200,000	199,000			/	(กองช่าง)	ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 1/2567 (วันที่ 28 ธันวาคม 2566)
6	ซ่อมแซมถนนลูกรังพื้นที่ ม.7 บ้านกุดฉนวน	132,000	131,500			/	(กองช่าง)	ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 1/2567 (วันที่ 28 ธันวาคม 2566)
7	ซ่อมแซมถนนลูกรังพื้นที่ ม.8 บ้านหนองโสมง	150,000	149,500			/	(กองช่าง)	ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 1/2567 (วันที่ 28 ธันวาคม 2566)
8	ซ่อมแซมถนนลูกรังพื้นที่ ม.9 บ้านกุดไผ่นุ่น	200,000	199,000			/	(กองช่าง)	ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 1/2567 (วันที่ 28 ธันวาคม 2566)

รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567 (เพิ่มเติมฉบับที่ 1/2567)

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2566 – มีนาคม 2567)

เทศบาลตำบลทุ่งทอง ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

2. ยุทธศาสตร์ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

2.1 กลยุทธ์ /แนวทางการพัฒนา ดำเนินการจัดให้มี ถนน ไฟฟ้า ทางระบายน้ำ เนินการจัดการด้านโครงสร้างพื้นฐาน ให้ความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
9	ซ่อมแซมถนนลูกรังพื้นที่ ม.10 บ้านโนนโก	132,000	131,500			/ 29/2/67	(กองช่าง) ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้ง ที่ 1/2567 (วันที่ 28 ธันวาคม 2566)	
10	ซ่อมแซมถนนลูกรังพื้นที่ ม.11 บ้านม่วง	110,000	110,000			/ 5/3/67	(กองช่าง) ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้ง ที่ 1/2567 (วันที่ 28 ธันวาคม 2566)	
11	ซ่อมแซมถนนลูกรังพื้นที่ ม.12 บ้านอุดมผล	150,000	149,500			/ 29/2/67	(กองช่าง) ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้ง ที่ 1/2567 (วันที่ 28 ธันวาคม 2566)	
12	ซ่อมแซมถนนลูกรังพื้นที่ ม.14 บ้านบูรพา	150,000	149,500			/ 29/2/67	(กองช่าง) ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้ง ที่ 1/2567 (วันที่ 28 ธันวาคม 2566)	

รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567 (เพิ่มเติมฉบับที่ 1/2567)

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2566 – มีนาคม 2567)

เทศบาลตำบลทุ่งทอง ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

2. ยุทธศาสตร์ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

2.1 กลยุทธ์ /แนวทางการพัฒนา ดำเนินการจัดให้มี ถนน ไฟฟ้า ทางระบายน้ำ เน้นการจัดทำโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน ให้ความสำคัญเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
13	ซ่อมแซมถนนลูกรังพื้นที่ ม.15 บ้านหนองอุดม	98,000	98,000		/	5/2/67	(กองช่าง)	ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 1/2567 (วันที่ 28 ธันวาคม 2566)
14	ซ่อมแซมถนนลูกรังพื้นที่ ม.16 บ้านหนองแกม	150,000	149,500		/	13/2/67	(กองช่าง)	ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 1/2567 (วันที่ 28 ธันวาคม 2566)
15	ซ่อมแซมถนนลูกรังพื้นที่ ม.17 บ้านดอนอุดม	138,000	138,000		/	1/3/67	(กองช่าง)	ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 1/2567 (วันที่ 28 ธันวาคม 2566)
16	ซ่อมแซมถนนลูกรังพื้นที่ ม.18 บ้านโนนส้มเอน	200,000	199,500		/	18/2/67	(กองช่าง)	ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 1/2567 (วันที่ 28 ธันวาคม 2566)

รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567 (เพิ่มเติมฉบับที่ 1/2567)  
 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2566 – มีนาคม 2567)

เทศบาลตำบลทุ่งทอง ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

2. ยุทธศาสตร์ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

2.1 กลยุทธ์ /แนวทางการพัฒนา ค่าเงินการจัดให้มี ถนน ไฟฟ้า ทางระบายน้ำ เนินการจัดกรุดำเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐาน ให้ความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
17	ซ่อมแซมถนนลูกรังพื้นที่ ม.19 บ้านกุดฉนวน อุดม	200,000	199,000			/	(กองช่าง)	ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 1/2567
รวม	2,530,000					16/2/67		(วันที่ 28 ธันวาคม 2566)



รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567 (เพิ่มเติมฉบับที่ 2/2567)  
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2566 – มีนาคม 2567)

เทศบาลตำบลทุ่งทอง ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

2. ยุทธศาสตร์ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

2.1 กลยุทธ์ /แนวทางการพัฒนา ดำเนินการจัดให้มี ถนน ไฟฟ้า ทางระบายน้ำ เน้นการจัดทำโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน ให้ความสำคัญเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
1	ปรับปรุงถนน คสล. ภายในเขตพื้นที่ หมู่ 1 บ้านเขว้า (นอกเขต) ช่วงป่าตาลไปลำห้วยซี ลอดจากจุดสิ้นสุดถนน คสล.เดิม ไป ถนนลาดยาง	494,000		/			(กองช่าง)	ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 2/2567 (วันที่ 7 มีนาคม 2566)
2	ปรับปรุงถนน คสล. ภายในเขตพื้นที่ หมู่ 4 บ้านคลองม่วง ช่วงสี่แยกไปวัดบ้านคลองม่วง	492,500		/			(กองช่าง)	ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 2/2567 (วันที่ 7 มีนาคม 2566)
3	ปรับปรุงท่อระบายน้ำ คสล.บ้านคลองม่วง หมู่ที่ 4 ช่วงฝายท่าพระด่านที่ตัดได้	67,500		/			(กองช่าง)	ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 2/2567 (วันที่ 7 มีนาคม 2566)
4	ปรับปรุงท่อระบายน้ำ คสล.บ้านม่วง หมู่ที่ 11 ลำห้วยคลองทองกลาง	33,500		/			(กองช่าง)	ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 2/2567 (วันที่ 7 มีนาคม 2566)

รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567 (เพิ่มเติมฉบับที่ 2/2567)  
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2566 – มีนาคม 2567)

เทศบาลตำบลทุ่งทอง ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

2. ยุทธศาสตร์ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

2.1 กลยุทธ์ /แนวทางการพัฒนา ดำเนินการจัดให้มี ถนน ไฟฟ้า ทางระบายน้ำ เนินก่การจัดกรุดำเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐาน ให้ความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
5	ปรับปรุงท่อระบายน้ำ คลส.บ้านโนนตาด หมู่ที่ 5 ถนนคูร์งสายเรียบลำห้วยหนองแก ช่วงนายประยง	52,500		/			(กองช่าง)	ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 2/2567 (วันที่ 7 มีนาคม 2566)
6	ก่อสร้างถนน คลส. ภายในเขตพื้นที่ หมู่ 5 บ้านโนนตาด ช่วงที่ 1 บ้านนางสายชลไปบ้านนางละมุด ช่วงที่ 2 บ้านนางตึกไปบ้านนางวิน	78,500		/			(กองช่าง)	ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 2/2567 (วันที่ 7 มีนาคม 2566)
7	ปรับปรุงท่อระบายน้ำสี่เหลี่ยม คลส.บ้านดอน หมู่ที่ 6 ช่วงลำห้วยซีลองเชื่อมลำห้วยใหญ่	280,000		/			(กองช่าง)	ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 2/2567 (วันที่ 7 มีนาคม 2566)
8	ปรับปรุงท่อระบายน้ำ คลส.บ้านดอน หมู่ที่ 6 ลำห้วยคลองทองช่วงฝายคันดินนาบาศสุพงษ์	17,500		/			(กองช่าง)	ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 2/2567 (วันที่ 7 มีนาคม 2566)

รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567 (เพิ่มเติมฉบับที่ 2/2567)  
 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567)

เทศบาลตำบลทุ่งทอง ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

2. ยุทธศาสตร์ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

2.1 กลยุทธ์ /แนวทางการพัฒนา ดำเนินการจัดให้มี ถนน ไฟฟ้า ทางระบายน้ำ เนินการจัดการด้านโครงสร้างพื้นฐาน ให้ความสำคัญเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
9	เสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านดอน หมู่ที่ 6 จากสี่แยกกลางบ้านไปสามแยกด้านทิศเหนือ	587,000		/			(กองช่าง)	ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้ง ที่ 2/2567 (วันที่ 7 มีนาคม 2566)
10	เสริมผิวแอสฟัลต์ ดิโกนกรีต บ้านกุดฉนวน หมู่ที่ 7 บ้านนางสนิมย์ ไปวัดสายตะคลอง	499,000		/			(กองช่าง)	ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้ง ที่ 2/2567 (วันที่ 7 มีนาคม 2566)
11	เสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านกุดฉนวน หมู่ที่ 7 สายสามแยกบ้านนายชิต ข้าเขว้า - สี่แยกบ้านนายทราย	316,000		/			(กองช่าง)	ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้ง ที่ 2/2567 (วันที่ 7 มีนาคม 2566)
12	วางท่อระบายน้ำ คสล.บ้านหนองโสมง หมู่ที่ 8 ช่วงบ้านนายกองแพง จำนวนขอบไปบ้าน นายอาทลี	156,500		/			(กองช่าง)	ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้ง ที่ 2/2567 (วันที่ 7 มีนาคม 2566)

รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567 (เพิ่มเติมฉบับที่ 2/2567)  
 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567)

เทศบาลตำบลทุ่งทอง ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

2. ยุทธศาสตร์ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

2.1 กลยุทธ์ /แนวทางการพัฒนา ดำเนินการจัดให้มี ถนน ไฟฟ้า ทางระบายน้ำ เน้นการจัดกาจัดด้านโครงสร้างพื้นฐาน ให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
13	ปรับปรุงถนน คสล. ภายในเขตพื้นที่ หมู่ 8 บ้านหนองโสมง ช่วงบ้านนางอัมพรไปโรงเรียนบ้านหนองโสมง	490,000		/			(กองช่าง)	ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 2/2567 (วันที่ 7 มีนาคม 2566)
14	ปรับปรุงท่อระบายน้ำ คสล. บ้านกุดไชนัน หมู่ที่ 9 ช่วงถนนลูกรังสายบ้านกุดไชนันไปหนองปลาไหล	12,000		/			(กองช่าง)	ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 2/2567 (วันที่ 7 มีนาคม 2566)
15	วางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านกุดไชนัน หมู่ที่ 9 ช่วงหนองหญ้าปล้องไปฝายกุด	73,500		/			(กองช่าง)	ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 2/2567 (วันที่ 7 มีนาคม 2566)
16	ปรับปรุงถนน คสล. ภายในเขตพื้นที่ หมู่ 9 บ้านกุดไชนัน ช่วงบ้านนางทองสงระไปบ้านนายตัน	175,000		/			(กองช่าง)	ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 2/2567 (วันที่ 7 มีนาคม 2566)

รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567 (เพิ่มเติมฉบับที่ 2/2567)

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2566 – มีนาคม 2567)

เทศบาลตำบลทุ่งทอง ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

2. ยุทธศาสตร์ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

2.1 กลยุทธ์ /แนวทางการพัฒนา ดำเนินการจัดให้มี ถนน ไฟฟ้า ทางระบายน้ำ เนินการจัดการด้านโครงสร้างพื้นฐาน ให้ความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
17	ปรับปรุงถนน คสล. ภายในเขตพื้นที่ หมู่ 9 บ้านกุดไชนัน ช่วงนายนนิคมไปวัดกุดไชนัน	497,500		/			(กองช่าง)	ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 2/2567 (วันที่ 7 มีนาคม 2566)
18	ปรับปรุงท่อระบายน้ำ คสล. บ้านโนนโก หมู่ที่ 10 ถนนคูวังสายบ้านโนนโกช่วงทงของกุดฉนวนไปกุดรูแซ่	29,500		/			(กองช่าง)	ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 2/2567 (วันที่ 7 มีนาคม 2566)
19	ปรับปรุงท่อระบายน้ำ คสล. บ้านอุดมผล หมู่ที่ 12 ช่วงสามแยกเหมืองหลวง	30,500		/			(กองช่าง)	ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 2/2567 (วันที่ 7 มีนาคม 2566)
20	ปรับปรุงท่อระบายน้ำ คสล. บ้านหนองอุดม หมู่ที่ 15 ช่วงนายนางรงค์ไปถนน คสล.	272,000		/			(กองช่าง)	ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 2/2567 (วันที่ 7 มีนาคม 2566)

รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567 (เพิ่มเติมฉบับที่ 2/2567)  
 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2566 – มีนาคม 2567)

เทศบาลตำบลทุ่งทอง ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

2. ยุทธศาสตร์ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

2.1 กลยุทธ์ /แนวทางการพัฒนา ดำเนินการจัดให้มี ถนน ไฟฟ้า ทางระบายน้ำ เน้นการจัดทำโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน ให้ความสำคัญเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
21	ปรับปรุงท่อระบายน้ำ คลส.บ้านหนองอุดม หมู่ที่ 15 ซ่งลำเหมืองขนายประเสริฐ (ต่อจากท่อเดิม)	30,000		/			(กองช่าง)	ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 2/2567 (วันที่ 7 มีนาคม 2566)
22	เสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านหนองอุดม หมู่ที่ 15 สายบ้านหนองอุดมช่วงสามแยกบ้านนายณรงค์ - บ้านโนนทม้าว	500,000		/			(กองช่าง)	ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 2/2567 (วันที่ 7 มีนาคม 2566)
23	ปรับปรุงถนน คลส. ภายในเขตพื้นที่ หมู่ 16 บ้านหนองแวงช่วง ร.ร.บ้านหนองโสมงไปบ้านหนองแวง	494,000		/			(กองช่าง)	ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 2/2567 (วันที่ 7 มีนาคม 2566)
24	เสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านดอนอุดม หมู่ที่ 17 จากสายสามแยกบ้านข้อม - ศาลากลางบ้าน หมู่ 17	499,000		/			(กองช่าง)	ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 2/2567 (วันที่ 7 มีนาคม 2566)

รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567 (เพิ่มเติมฉบับที่ 2/2567)  
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2566 – มีนาคม 2567)

เทศบาลตำบลทุ่งทอง ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

2. ยุทธศาสตร์ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

- 2.1 กลยุทธ์ /แนวทางการพัฒนา ดำเนินการจัดให้มี ถนน ไฟฟ้า ทางระบายน้ำ เน้นการจัดگردการด้านโครงสร้างพื้นฐาน ให้ความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
- 1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
29	ก่อสร้างโรงสูบน้ำระบบประปาบ้านคลองน้ำงาม หมู่ที่ 4	200,000		/			(กองช่าง)	ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 2/2567 (วันที่ 7 มีนาคม 2566)
30	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ 11-010 สายบ้านบุรพา หมู่ 14 (นอกเขต) - ถนนทางหลวง 225	5,490,000		/			(กองช่าง)	ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 2/2567 (วันที่ 7 มีนาคม 2566)
31	โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเมืองโบราณทามทอก โดยจัดซื้อพร้อมติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์	9,996,600		/			(กองช่าง)	ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 2/2567 (วันที่ 7 มีนาคม 2566)
<b>รวม</b>		<b>22,622,600</b>						

รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567 (เพิ่มเติมฉบับที่ 2/2567)  
 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2566 – มีนาคม 2567)

เทศบาลตำบลทุ่งทอง ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

2. ยุทธศาสตร์ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

2.1 กลยุทธ์ /แนวทางการพัฒนา ดำเนินการจัดให้มี ถนน ไฟฟ้า ทางระบายน้ำ เน้นการจัดทำโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน ให้ความสำคัญเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
25	ปรับปรุงท่อระบายน้ำ คสล.บ้านโนนส้มเฒ่า หมู่ที่ 18 ชวงนายนาย มนูญ เสียบบัญ	12,000		/			(กองช่าง)	ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 2/2567 (วันที่ 7 มีนาคม 2566)
26	วางท่อระบายน้ำ คสล.บ้านกุดฉนวนอุดม หมู่ที่ 19 ลำห้วยกุดเป็นช่วงนายนายกวย สามารถ น้า	26,500		/			(กองช่าง)	ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 2/2567 (วันที่ 7 มีนาคม 2566)
27	ปรับปรุงท่อระบายน้ำสี่เหลี่ยม คสล.บ้านกุดฉนวนอุดม หมู่ที่ 19 ชวงหนองทุ่มเชื่อมลำห้วยกุดฉนวน	220,000		/			(กองช่าง)	ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 2/2567 (วันที่ 7 มีนาคม 2566)
28	ปรับปรุงถนน คสล. ภายในเขตพื้นที่ หมู่ 19 บ้านกุดฉนวนอุดม ชวงไปวัดป่ากุดฉนวนอุดม พชร	500,000		/			(กองช่าง)	ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 2/2567 (วันที่ 7 มีนาคม 2566)



รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567 (เพิ่มเติมฉบับที่ 2/2567)

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2566 – มีนาคม 2567)

เทศบาลตำบลทุ่งทอง ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

3. ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่น

1.1 กลยุทธ์ เพิ่มประสิทธิภาพการดูแลสุขภาพของประชาชน รวมทั้งเฝ้าระวัง ป้องกัน ไม่ให้เกิดโรคในชุมชน

1 แผนงาน สาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
1	เตาเผาขยะลดมลพิษประหยัดพลังงาน	500,000		/			(กองช่าง)	ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 2/2567 (วันที่ 7 มีนาคม 2566)
<b>รวม</b>		<b>500,000</b>						

รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567 (เพิ่มเติมฉบับที่ 2/2567)  
 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2566 – มีนาคม 2567)

เทศบาลตำบลทุ่งทอง ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

ประเภทครุภัณฑ์ โฆษณาและเผยแพร่

1.1 กลยุทธ์ ดำเนินการจัดให้มี ถนน ไฟฟ้า ทางระบายน้ำ เน้นการจัดการด้านโครงสร้างพื้นฐานใหม่มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

1 แผนงาน อุตสาหกรรมโยธา

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
1	ครุภัณฑ์ อากาศยานไร้คนขับ (โดรน)	170,000		/			(กองช่าง)	ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้ง ที่ 2/2567 (วันที่ 7 มีนาคม 2566)
<b>รวม</b>		<b>170,000</b>						

